

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ 18.715.474/0001-85 - INSC. EST.: ISENTO AV. GOV. VALADARES, 447, CENTRO - FONE: (31) 3534-5343 - FAX: 3534-5344 CEP.: 32.900-000 - IGARAPÉ - MINAS GERAIS				CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																							
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO E PRAÇA DE LAZER NO LUGAR DENOMINADO POUSADA DEL REY NA CIDADE DE IGARAPÉ - MG - PROGRAMA DE REPARAÇÃO SOCIOECONOMICA – PROJETOS PARA BACIA DE PARAOPÉBA.																											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO (%)	VALOR (R\$)	MESES																							
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, SERVIÇOS PRELIMINARES, ADMINISTRAÇÃO LOCAL E TOPOGRAFIA	14,57%	1.763.989,02	21,85%	385.431,60	5,63%	99.312,58	5,63%	99.312,58	5,63%	99.312,58	5,63%	99.312,58	5,63%	99.312,58	5,63%	99.312,58	5,63%	99.312,58	5,63%	99.312,58	5,63%	99.312,58	5,63%	99.312,58	21,85%	385.431,60
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	1,44%	173.751,13	100,00%	173.751,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	TRABALHOS EM TERRA	10,13%	1.225.755,63	10,00%	122.575,63	50,00%	612.877,82	40,00%	490.302,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	FUNDAÇÃO	6,21%	751.638,10	-	-	-	-	-	-	50,00%	375.819,05	50,00%	375.819,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ESTRUTURA DE CONCRETO	5,46%	660.949,26	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00%	198.284,78	50,00%	330.474,63	20,00%	132.169,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	CONTENÇÃO	4,16%	503.316,76	-	-	30,00%	150.995,03	50,00%	251.658,38	20,00%	100.663,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ALVENARIAS, DIVISOES E OUTROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	1,24%	150.214,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	75.107,42	50,00%	75.107,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	COBERTURAS E FORROS	0,22%	27.180,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00%	8.154,16	70,00%	19.026,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES	6,19%	749.510,21	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	74.951,02	25,00%	187.377,55	15,00%	112.426,53	-	25,00%	187.377,55	25,00%	187.377,55	-	-	-	-	-
9.2	INSTALAÇÕES DE TELECOM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0,44%	52.961,25	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	5.296,13	50,00%	26.480,63	25,00%	13.240,31	-	-	-	15,00%	7.944,19	-	-	-	-	-
9.3	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0,74%	89.704,24	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00%	26.911,27	50,00%	44.852,12	20,00%	17.940,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0,85%	103.229,87	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00%	15.484,48	30,00%	30.968,96	15,00%	15.484,48	-	20,00%	20.645,97	20,00%	20.645,97	-	-	-	-	-
10.2	EXAUSTÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0,54%	64.843,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	32.421,87	50,00%	32.421,87	-	-	-	-	-
11	ESQUADRIA DE MADEIRA (MARCEINARIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0,13%	15.903,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	15.903,97	-	-	-	-	-	-	-	-
12	ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO, ESPELHOS E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0,10%	11.700,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	11.700,18	-	-	-	-	-	-	-	-
13	SERRALHERIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9,27%	1.121.435,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00%	336.430,73	50,00%	560.717,88	20,00%	224.287,15	-	-	-	-
14	REVESTIMENTOS	0,57%	68.984,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	34.492,45	50,00%	34.492,45	-	-	-	-	-	-	-	-
15	PISOS	8,41%	1.017.973,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00%	203.594,74	50,00%	508.986,85	30,00%	305.392,11	-	-	-	-	-	-
16	PINTURA	1,08%	130.787,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00%	52.315,12	40,00%	52.315,12	20,00%	26.157,56	-	-	-
17	ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0,35%	42.251,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	42.251,72	-	-	-	-	-	-
18	SERVICOS DIVERSOS	0,10%	12.566,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	6.283,17	50,00%	6.283,17	-	-	-	-	-	-
19	URBANIZAÇÃO	21,55%	2.607.847,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	260.784,71	50,00%	1.303.923,57	40,00%	1.043.138,85	-	-	-	-
20	DRENAAGEM	6,18%	748.226,44	-	-	-	-	40,00%	299.290,58	40,00%	299.290,58	20,00%	149.645,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	0,08%	9.177,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	9.177,52	-
TOTAL	SIMPLES	100,00%	12.103.900,04	5,63%	681.758,29	5,88%	712.190,40	6,12%	740.609,86	8,48%	1.026.080,59	7,23%	875.085,56	4,71%	569.885,55	6,63%	802.728,04	5,97%	722.815,58	10,52%	1.273.894,64	21,22%	2.568.389,83	14,13%	1.709.695,01	3,48%	420.766,68
	ACUMULADO	78,17%	12.103.900,04	5,63%	681.758,29	11,52%	1.393.948,69	17,64%	2.134.558,55	26,11%	3.160.639,14	18,75%	4.035.724,70	23,45%	4.605.610,25	30,09%	5.408.338,29	36,06%	6.131.153,87	46,58%	7.405.048,52	67,80%	9.973.438,34	81,93%	11.683.133,36	85,40%	12.103.900,04