



CRONOGRAMA FÍSICO/ FINANCEIRO

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL JARDIM MONTANHÊS
ENDEREÇO: Av. Tom Jobim, 75 - Jardim Montanhês, Ibirité - MG, 32400-000
PRAZO (EM MESES): 5

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL ORÇADO	TIPO	TOTAL ETAPA	1	2	3	4	5
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	12.408,06	Financeiro	12.408,06	12.408,06	-	-	-	-
			Físico (%)	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	19.856,13	Financeiro	19.856,13	11.913,68	7.942,45	-	-	-
			Físico (%)	100,00%	60,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	TRABALHOS EM TERRA	2.921,94	Financeiro	2.921,94	1.460,97	1.460,97	-	-	-
			Físico (%)	100,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	FUNDAÇÕES	2.931,25	Financeiro	2.931,25	-	2.931,25	-	-	-
			Físico (%)	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	ARMAÇÕES/CONCRETO	22.983,92	Financeiro	22.983,92	-	13.790,35	9.193,57	-	-
			Físico (%)	100,00%	0,00%	60,00%	40,00%	0,00%	0,00%
6	FECHADURA, TARJETA E DOBRADIÇA	7.748,01	Financeiro	7.748,02	-	-	-	3.874,01	3.874,01
			Físico (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
7	SERRALHERIA	99.669,78	Financeiro	99.669,78	-	19.933,96	39.867,91	39.867,91	-
			Físico (%)	100,00%	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%	0,00%
8	REVESTIMENTOS	24.768,70	Financeiro	24.768,70	-	-	12.384,35	12.384,35	-
			Físico (%)	100,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
9	PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	9.024,80	Financeiro	9.024,80	-	-	2.707,44	4.512,40	1.804,96
			Físico (%)	100,00%	0,00%	0,00%	30,00%	50,00%	20,00%
10	VIDROS	72.619,80	Financeiro	72.619,80	-	-	-	43.571,88	29.047,92
			Físico (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%
11	PINTURA	299.187,31	Financeiro	299.187,32	-	-	44.878,10	104.715,56	149.593,66
			Físico (%)	100,00%	0,00%	0,00%	15,00%	35,00%	50,00%
12	BANCADA	39.234,26	Financeiro	39.234,26	-	-	-	23.540,56	15.693,70
			Físico (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%
13	COBERTURA	184.124,99	Financeiro	184.125,00	36.825,00	92.062,50	55.237,50	-	-
			Físico (%)	100,00%	20,00%	50,00%	30,00%	0,00%	0,00%
14	ADM LOCAL	114.577,72	Financeiro	114.577,70	22.915,54	22.915,54	22.915,54	22.915,54	22.915,54
			Físico (%)	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	27.462,57	Financeiro	27.462,57	-	8.238,77	10.985,03	8.238,77	-
			Físico (%)	100,00%	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	0,00%
16	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	15.553,07	Financeiro	15.553,07	-	-	-	6.221,23	9.331,84
			Físico (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	15.975,38	Financeiro	15.975,37	-	4.792,61	6.390,15	4.792,61	-
			Físico (%)	100,00%	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	0,00%
18	REVITALIZAÇÃO DE FACHADA	6.710,55	Financeiro	6.710,56	-	-	2.013,17	2.684,22	2.013,17
			Físico (%)	100,00%	0,00%	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%
TOTAL		977.758,24		977.758,25	85.523,25	174.068,40	206.572,76	277.319,04	234.274,80
% TOTAL				100,00%	8,75%	17,80%	21,13%	28,36%	23,96%
TOTAL ACUMULADO		977.758,24		977.758,25	85.523,25	259.591,65	466.164,41	743.483,45	977.758,25
% ACUMULADO				100,00%	8,75%	26,55%	47,68%	76,04%	100,00%

LILIAN MANINI RODRIGUES
ENGENHEIRA CIVIL
292926MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ