



CRONOGRAMA FÍSICO/ FINANCEIRO

OBRA: Reforma - EM Profª Maria Martins de Moraes - Cascata
ENDEREÇO: R. Padre Eustáquio, 880 - Cascata, Ibirité - MG, 32400-000
PRAZO (EM MESES): 5

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL ORÇADO	TIPO	TOTAL ETAPA	1	2	3	4	5
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	17.155,64	Financeiro	17.155,64	8.577,82	2.573,35	2.573,35	1.715,56	1.715,56
			Físico (%)	100,00%	50,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	4.694,37	Financeiro	4.694,37	3.286,06	1.408,31	-	-	-
			Físico (%)	100,00%	70,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	REVESTIMENTOS	25.303,70	Financeiro	25.303,70	-	7.591,11	10.121,48	7.591,11	-
			Físico (%)	100,00%	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	0,00%
4	IMPERMEABILIZAÇÃO FLEXÍVEL - MANTA	109.970,00	Financeiro	109.970,00	-	54.985,00	54.985,00	-	-
			Físico (%)	100,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/GAZ	49.475,02	Financeiro	49.475,02	-	12.368,76	17.316,26	12.368,76	7.421,25
			Físico (%)	100,00%	0,00%	25,00%	35,00%	25,00%	15,00%
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA	62.544,02	Financeiro	62.544,02	-	12.508,80	18.763,21	18.763,21	12.508,80
			Físico (%)	100,00%	0,00%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%
7	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	100.166,96	Financeiro	100.166,96	-	20.033,39	30.050,09	30.050,09	20.033,39
			Físico (%)	100,00%	0,00%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%
8	SPDA - PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	9.236,72	Financeiro	9.236,72	-	-	-	4.618,36	4.618,36
			Físico (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
9	CLIMATIZAÇÃO	44.054,82	Financeiro	44.054,82	-	-	8.810,96	17.621,93	17.621,93
			Físico (%)	100,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%
10	MARcenARIA	11.484,65	Financeiro	11.484,66	-	-	-	5.742,33	5.742,33
			Físico (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
11	SERRALHERIA	61.600,56	Financeiro	61.600,56	-	-	18.480,17	24.640,22	18.480,17
			Físico (%)	100,00%	0,00%	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%
12	VIDRAÇARIA	18.154,95	Financeiro	18.154,96	-	-	-	9.077,48	9.077,48
			Físico (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
13	PINTURA	181.742,88	Financeiro	181.742,88	-	-	18.174,29	72.697,15	90.871,44
			Físico (%)	100,00%	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	50,00%
14	BANCADA	23.018,32	Financeiro	23.018,32	-	-	-	11.509,16	11.509,16
			Físico (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
15	COBERTURA	51.260,40	Financeiro	51.260,40	25.630,20	25.630,20	-	-	-
			Físico (%)	100,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16	MANEJO DE VEGETAÇÃO	2.518,10	Financeiro	2.518,10	2.518,10	-	-	-	-
			Físico (%)	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
17	REVITALIZAÇÃO DE FACHADA	309.956,80	Financeiro	309.956,80	-	-	61.991,36	123.982,72	123.982,72
			Físico (%)	100,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%
18	ACESSIBILIDADE	9.818,88	Financeiro	9.818,88	-	-	3.927,55	3.927,55	1.963,78
			Físico (%)	100,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%
19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	105.425,06	Financeiro	105.425,05	21.085,01	21.085,01	21.085,01	21.085,01	21.085,01
			Físico (%)	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
TOTAL		1.197.581,85		1.197.581,87	61.097,19	158.183,93	266.278,73	365.390,64	346.631,38
% TOTAL				100,00%	5,10%	13,21%	22,23%	30,51%	28,94%
TOTAL ACUMULADO		1.197.581,85		1.197.581,87	61.097,19	219.281,12	485.559,85	850.950,49	1.197.581,87
% ACUMULADO				100,00%	5,10%	18,31%	40,55%	71,06%	100,00%

Lilian Manini Rodrigues
Engenheira Civil
292926MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ