



CRONOGRAMA FÍSICO/ FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA EM DO BAIRRO SERRA DOURADA  
ENDEREÇO: RUA CEDRO, Nº113, IBIRITE, MG, 32425-630  
PRAZO (EM MESES): 5 MESES

| ITEM            | DESCRIÇÃO                           | TOTAL ORÇADO | TIPO       | TOTAL ETAPA  | 1         | 2          | 3          | 4          | 5            | 6            | 7            | 8            | 9            | 10           | 11           | 12           | 13           | 14           | 15           | 16           | 17           | 18           | 19           | 20           | 21           | 22           | 23           | 24 |
|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 1               | INSTALAÇÃO DA OBRA                  | 11.639,64    | Financeiro | 11.639,64    | 11.639,64 | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |    |
|                 | Físico (%)                          | 100,00%      |            | 100,00%      | 100,00%   | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |    |
| 2               | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES               | 9.486,28     | Financeiro | 9.486,28     | 6.640,40  | 2.845,88   | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |    |
|                 | Físico (%)                          | 100,00%      |            | 70,00%       | 30,00%    | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |    |
| 3               | TRABALHOS EM TERRA                  | 1.889,96     | Financeiro | 1.889,96     | 944,98    | 944,98     | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |    |
|                 | Físico (%)                          | 100,00%      |            | 50,00%       | 50,00%    | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |    |
| 4               | FUNDAÇÕES                           | 3.009,82     | Financeiro | 3.009,82     | 3.009,82  | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |    |
|                 | Físico (%)                          | 100,00%      |            | 100,00%      | 100,00%   | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |    |
| 5               | ESTRUTURA DE CONCRETO               | 1.932,92     | Financeiro | 1.932,92     | -         | 1.159,75   | 773,17     | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |    |
|                 | Físico (%)                          | 100,00%      |            | 0,00%        | 60,00%    | 40,00%     | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |    |
| 6               | ALVENARIAS E DIVISÕES               | 1.671,96     | Financeiro | 1.671,96     | 668,78    | 1.003,18   | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |    |
|                 | Físico (%)                          | 100,00%      |            | 0,00%        | 40,00%    | 60,00%     | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |    |
| 7               | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS / GÁS  | 156.764,78   | Financeiro | 156.764,78   | 31.352,96 | 54.867,67  | 47.029,43  | 23.514,72  | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |    |
|                 | Físico (%)                          | 100,00%      |            | 0,00%        | 20,00%    | 35,00%     | 30,00%     | 15,00%     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |    |
| 8               | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA    | 84.603,46    | Financeiro | 84.603,46    | -         | 16.920,69  | 25.381,04  | 25.381,04  | 16.920,69    | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |    |
|                 | Físico (%)                          | 100,00%      |            | 0,00%        | 20,00%    | 30,00%     | 30,00%     | 20,00%     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |    |
| 9               | MARCEARIA                           | 24.428,78    | Financeiro | 24.428,78    | -         | -          | -          | 9.773,51   | 14.655,27    | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |    |
|                 | Físico (%)                          | 100,00%      |            | 0,00%        | 0,00%     | 0,00%      | 40,00%     | 60,00%     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |    |
| 10              | SERRALHERIA                         | 9.771,12     | Financeiro | 9.771,12     | -         | -          | 4.885,56   | 4.885,56   | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |    |
|                 | Físico (%)                          | 100,00%      |            | 0,00%        | 0,00%     | 50,00%     | 50,00%     |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |    |
| 11              | REVESTIMENTOS                       | 9.157,50     | Financeiro | 9.157,50     | -         | 3.663,00   | 3.663,00   | 1.831,50   | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |    |
|                 | Físico (%)                          | 100,00%      |            | 0,00%        | 40,00%    | 40,00%     | 20,00%     |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |    |
| 12              | PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | 54.513,30    | Financeiro | 54.513,30    | -         | -          | 10.902,66  | 27.254,65  | 16.353,99    | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |    |
|                 | Físico (%)                          | 100,00%      |            | 0,00%        | 0,00%     | 20,00%     | 50,00%     | 30,00%     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |    |
| 13              | VIDROS                              | 1.281,04     | Financeiro | 1.281,04     | -         | -          | -          | -          | 1.281,04     | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |    |
|                 | Físico (%)                          | 100,00%      |            | 0,00%        | 0,00%     | 0,00%      | 0,00%      | 100,00%    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |    |
| 14              | PINTURA                             | 177.528,13   | Financeiro | 177.528,13   | -         | -          | 26.629,22  | 79.887,66  | 71.011,25    | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |    |
|                 | Físico (%)                          | 100,00%      |            | 0,00%        | 15,00%    | 45,00%     | 45,00%     | 40,00%     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |    |
| 15              | BANCADA                             | 13.418,96    | Financeiro | 13.418,96    | -         | -          | -          | 6.709,48   | 6.709,48     | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |    |
|                 | Físico (%)                          | 100,00%      |            | 0,00%        | 0,00%     | 0,00%      | 50,00%     | 50,00%     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |    |
| 16              | COBERTURA                           | 62.264,07    | Financeiro | 62.264,07    | 24.905,63 | 24.905,63  | 12.452,81  | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |    |
|                 | Físico (%)                          | 100,00%      |            | 0,00%        | 40,00%    | 40,00%     | 20,00%     |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |    |
| 17              | REVITALIZAÇÃO DE FACHADA            | 303.416,50   | Financeiro | 303.416,50   | -         | 45.512,48  | 91.024,95  | 106.195,78 | 60.683,29    | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |    |
|                 | Físico (%)                          | 100,00%      |            | 0,00%        | 15,00%    | 30,00%     | 35,00%     | 20,00%     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |    |
| 18              | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                 | 83.372,73    | Financeiro | 83.372,73    | 16.674,55 | 16.674,55  | 16.674,55  | 16.674,55  | 16.674,53    | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |    |
|                 | Físico (%)                          | 100,00%      |            | 20,00%       | 20,00%    | 20,00%     | 20,00%     | 20,00%     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |    |
| TOTAL           |                                     | 1.010.150,95 |            | 1.010.150,95 | 35.895,57 | 143.995,52 | 255.825,07 | 339.907,47 | 234.523,32   | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |    |
| % TOTAL         |                                     | 100,00%      |            | 3,55%        | 14,25%    | 25,35%     | 25,35%     | 33,55%     | 23,32%       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |    |
| TOTAL ACUMULADO |                                     | 1.010.150,95 |            | 1.010.150,95 | 35.895,57 | 179.895,09 | 435.720,16 | 775.627,63 | 1.010.150,95 | 1.010.150,95 | 1.010.150,95 | 1.010.150,95 | 1.010.150,95 | 1.010.150,95 | 1.010.150,95 | 1.010.150,95 | 1.010.150,95 | 1.010.150,95 | 1.010.150,95 | 1.010.150,95 | 1.010.150,95 | 1.010.150,95 | 1.010.150,95 | 1.010.150,95 | 1.010.150,95 | 1.010.150,95 | 1.010.150,95 |    |
| % ACUMULADO     |                                     | 100,00%      |            | 3,55%        | 17,81%    | 43,13%     | 76,78%     | 100,00%    | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      |    |

LILIAN MANINI RODRIGUES  
ENGENHEIRA CIVIL  
262629/D  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE