



CRONOGRAMA FÍSICO/ FINANCEIRO

OBRA: Unidade Básica de Saúde Porte 5 - Bairro Industrial - Ibirité

| ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL ORÇADO | TIPO | TOTAL ETAPA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS | 470.722,03 | Financeiro | 470.722,03 | 211.824,91 | 23.536,10 | 23.536,10 | 23.536,10 | 23.536,10 | 23.536,10 | 23.536,10 | 23.536,10 | 23.536,10 | 23.536,10 | 23.536,10 | 23.536,10 |
| | | | Físico (%) | 100,00% | 45,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
| 2 | FUNDAÇÃO | 481.820,89 | Financeiro | 481.820,89 | 96.364,18 | 192.728,36 | 192.728,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Físico (%) | 100,00% | 20,00% | 40,00% | 40,00% | | | | | | | | | |
| 3 | ESTRUTURA | 692.469,46 | Financeiro | 692.469,46 | - | 138.493,89 | 138.493,89 | 138.493,89 | 138.493,89 | 138.493,89 | 138.493,89 | - | - | - | - | - |
| | | | Físico (%) | 100,00% | | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | | | | | |
| 4 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | 463.455,74 | Financeiro | 463.455,74 | - | - | - | - | - | 139.036,72 | 139.036,72 | 185.382,30 | - | - | - | - |
| | | | Físico (%) | 100,00% | | | | | | | 30,00% | 30,00% | 40,00% | | | |
| 5 | COBERTURA | 208.100,62 | Financeiro | 208.100,62 | - | - | - | 72.835,22 | 72.835,22 | 62.430,19 | - | - | - | - | - | - |
| | | | Físico (%) | 100,00% | | | | 35,00% | 35,00% | 30,00% | | | | | | |
| 6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 62.768,90 | Financeiro | 62.768,90 | - | - | - | 12.553,78 | 12.553,78 | 12.553,78 | 25.107,56 | - | - | - | - | - |
| | | | Físico (%) | 100,00% | | | | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 40,00% | | | | | |
| 7 | ESQUADRIAS | 383.724,34 | Financeiro | 383.724,34 | - | - | - | - | - | - | 76.744,87 | 76.744,87 | 76.744,87 | 76.744,87 | 76.744,87 | - |
| | | | Físico (%) | 100,00% | | | | | | | | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 8 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 174.803,69 | Financeiro | 174.803,69 | - | - | - | - | - | - | 34.960,74 | 34.960,74 | 34.960,74 | 34.960,74 | 34.960,74 | - |
| | | | Físico (%) | 100,00% | | | | | | | | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 9 | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO | 289.706,59 | Financeiro | 289.706,59 | - | 57.941,32 | 57.941,32 | 57.941,32 | 57.941,32 | 57.941,32 | - | - | - | - | - | - |
| | | | Físico (%) | 100,00% | | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | | | | | | |
| 10 | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO | 62.605,21 | Financeiro | 62.605,21 | - | - | - | - | - | - | - | 18.781,56 | 31.302,61 | 12.521,04 | - | - |
| | | | Físico (%) | 100,00% | | | | | | | | | 30,00% | 50,00% | 20,00% | |
| 11 | REVESTIMENTO DE TETO | 103.913,17 | Financeiro | 103.913,17 | - | - | - | - | - | - | 103.913,17 | - | - | - | - | - |
| | | | Físico (%) | 100,00% | | | | | | | | 100,00% | | | | |
| 12 | PINTURA | 221.689,73 | Financeiro | 221.689,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.337,95 | 66.506,92 | 66.506,92 | 44.337,95 |
| | | | Físico (%) | 100,00% | | | | | | | | | | 20,00% | 30,00% | 30,00% |
| 13 | MARMORARIA | 48.091,31 | Financeiro | 48.091,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.091,31 | - | - |
| | | | Físico (%) | 100,00% | | | | | | | | | | | 100,00% | |
| 14 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 132.679,66 | Financeiro | 132.679,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.679,66 | - | - |
| | | | Físico (%) | 100,00% | | | | | | | | | | | 100,00% | |
| 15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 413.648,79 | Financeiro | 413.648,79 | - | 82.729,76 | 82.729,76 | - | - | 82.729,76 | 82.729,76 | 82.729,76 | - | - | - | - |
| | | | Físico (%) | 100,00% | | 20,00% | 20,00% | | | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | | | |
| 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 623.388,68 | Financeiro | 623.388,68 | - | 124.677,74 | 124.677,74 | - | - | 124.677,74 | - | 124.677,74 | 124.677,74 | - | - | - |
| | | | Físico (%) | 100,00% | | 20,00% | 20,00% | | | 20,00% | | | 20,00% | 20,00% | | |
| 17 | CLIMATIZAÇÃO | 274.045,32 | Financeiro | 274.045,32 | - | - | - | - | - | - | 82.213,60 | 54.809,06 | 82.213,60 | 54.809,06 | - | - |
| | | | Físico (%) | 100,00% | | | | | | | | 30,00% | 20,00% | 30,00% | 20,00% | |
| 18 | DADOS E VOZ | 39.693,62 | Financeiro | 39.693,62 | - | - | - | - | - | - | 7.938,72 | 7.938,72 | 7.938,72 | 7.938,72 | 7.938,72 | - |
| | | | Físico (%) | 100,00% | | | | | | | | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 19 | GASES MEDICINAIS | 33.930,37 | Financeiro | 33.930,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.965,19 | 16.965,19 | - |
| | | | Físico (%) | 100,00% | | | | | | | | | | | 50,00% | 50,00% |
| 20 | URBANIZAÇÃO | 13.388,46 | Financeiro | 13.388,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.388,46 | - | - |
| | | | Físico (%) | 100,00% | | | | | | | | | | | 100,00% | |
| 21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 19.027,54 | Financeiro | 19.027,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.027,54 |
| | | | Físico (%) | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 5.213.674,12 | | 5.213.674,12 | 308.189,09 | 620.107,17 | 620.107,17 | 305.360,31 | 305.360,31 | 641.399,50 | 576.181,24 | 609.560,85 | 425.712,33 | 488.142,07 | 226.652,54 | 86.901,59 |
| % TOTAL | | | | 100,00% | 5,91% | 11,89% | 11,89% | 5,86% | 5,86% | 12,30% | 11,05% | 11,69% | 8,17% | 9,36% | 4,35% | 1,67% |
| TOTAL ACUMULADO | | 5.213.674,12 | | 5.213.674,12 | 308.189,09 | 928.296,26 | 1.548.403,43 | 1.853.763,74 | 2.159.124,05 | 2.800.523,55 | 3.376.704,79 | 3.986.265,64 | 4.411.977,97 | 4.900.120,04 | 5.126.772,58 | 5.213.674,17 |
| % ACUMULADO | | | | 100,00% | 5,91% | 17,81% | 29,70% | 35,56% | 41,41% | 53,71% | 64,77% | 76,46% | 84,62% | 93,99% | 98,33% | 100,00% |

DRIELLY APARECIDA DE OLIVEIRA MARTINS
 ENGENHEIRA CIVIL - CREA MG 238459/D
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ