



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Av. Acesita, 3230 - Bairro São José - Timóteo - Fone (31) 3847-4700

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO					VALOR: R\$ 171.552,54		DATA:08/01/2024		
OBRA: CONSTRUÇÃO DE BAIA - ESCOLA TENENTE JOSÉ LUCIANO							PRAZO DA OBRA: 5 meses		
ITEM	ETAPAS/DESCR IÇÃO	FÍSICO/ FINANCEI RO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	13,66%	40,00%	25,00%	25,00%	5,00%	5,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 23.436,66	R\$ 9.374,66	R\$ 5.859,17	R\$ 5.859,17	R\$ 1.171,83	R\$ 1.171,83	R\$ 23.436,66
2	CERCAMENTO	Físico %	34,43%	10,00%	10,00%	20,00%	30,00%	30,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 59.068,35	R\$ 5.906,84	R\$ 5.906,84	R\$ 11.813,67	R\$ 17.720,51	R\$ 17.720,51	R\$ 59.068,35
3	PAVIMENTAÇÃ O E PASSEIO	Físico %	51,91%	0,00%	10,00%	10,00%	40,00%	40,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 89.047,53	R\$ 0,00	R\$ 8.904,75	R\$ 8.904,75	R\$ 35.619,01	R\$ 35.619,01	R\$ 89.047,53
TOTAL		Físico %	100,00%	8,91%	12,05%	15,49%	31,78%	31,78%	100,00%
		Financeiro	R\$ 171.552,54	R\$ 15.281,50	R\$ 20.670,75	R\$ 26.577,59	R\$ 54.511,35	R\$ 54.511,35	R\$ 171.552,54
Josiane A. Vieira da Silva Engenheira Civil: 316909 D						Observações:			