



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA MARIANA DE QUEIROGA Nº 141 CENTRO
CEP 39390-000

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

DATA: 10/09/2025

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
INSTALAÇÕES INICIAIS	Físico %	4,34%	70,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 36.937,94	R\$ 25.856,56	R\$ 3.693,79	R\$ 3.693,79	R\$ 3.693,79	R\$ 36.937,94
MOVIMENTO DE TERRA	Físico %	3,24%	90,00%	10,00%			100,00%
	Financeiro	R\$ 27.611,65	R\$ 24.850,49	R\$ 2.761,17			R\$ 27.611,65
INFRAESTRUTURA, SUPRAESTRUTURA, LAJE E ESCADA	Físico %	9,86%	90,00%	10,00%			100,00%
	Financeiro	R\$ 83.953,10	R\$ 75.557,79	R\$ 8.395,31			R\$ 83.953,10
DRENAGEM	Físico %	1,85%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 15.745,95	R\$ 4.723,79	R\$ 4.723,79	R\$ 3.149,19	R\$ 3.149,19	R\$ 15.745,95
SUPERESTRUTURA E COBERTURA	Físico %	23,87%		30,00%	60,00%	10,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 203.276,92		R\$ 60.983,08	R\$ 121.966,15	R\$ 20.327,69	R\$ 203.276,92
HIDROSSANITÁRIO	Físico %	1,33%		50,00%	50,00%		100,00%
	Financeiro	R\$ 11.346,94		5.673,47	R\$ 5.673,47		R\$ 11.346,94
ELÉTRICO	Físico %	3,99%		20,00%	70,00%	10,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 33.949,31		6.789,86	R\$ 23.764,52	R\$ 3.394,93	R\$ 33.949,31
ALVENARIA	Físico %	13,11%	10,00%	50,00%	40,00%		100,00%
	Financeiro	R\$ 111.621,00	11.162,10	55.810,50	R\$ 44.648,40		R\$ 111.621,00
REBOCO E ACABAMENTO	Físico %	7,16%		30,00%	50,00%	20,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 60.991,09		18.297,33	R\$ 30.495,55	R\$ 12.198,22	R\$ 60.991,09
PISO E REVESTIMENTO	Físico %	15,11%			50,00%	50,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 128.654,25			R\$ 64.327,13	R\$ 64.327,13	R\$ 128.654,25
LOUÇAS E TORNEIRAS	Físico %	0,99%			30,00%	70,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 8.459,81			R\$ 2.537,94	R\$ 5.921,87	R\$ 8.459,81
PINTURA	Físico %	9,79%			15,00%	85,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 83.366,28			R\$ 12.504,94	R\$ 70.861,34	R\$ 83.366,28
PORTAS E JANELAS	Físico %	4,76%		30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 40.507,33		12.152,20	R\$ 16.202,93	R\$ 12.152,20	R\$ 40.507,33
SERVIÇOS FINAIS	Físico %	0,62%				100,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 5.310,44				R\$ 5.310,44	R\$ 5.310,44
TOTAL	Físico %	100,00%	16,69%	21,05%	38,62%	23,64%	100,00%
	Financeiro	R\$ 851.732,01	R\$ 142.150,72	R\$ 179.280,49	R\$ 328.964,01	R\$ 201.336,80	R\$ 851.732,01

Camilla Tavares Murta Alves
Arquiteta e Urbanista
CAU/MG: A259887-6