



Prefeitura Municipal de
RAUL SOARES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: RAUL SOARES	VALOR DA OBRA:	R\$ 458.447,26			
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM 11 METROS DE COMPRIMENTO POR 4,20 METROS DE LARGURA.				FOLHA Nº 01/01	DATA: 27/08/2025

LOCAL: CÔRREGO DE UBÁ DE CIMA (REFERÊNCIA: LIGAÇÃO DOS CORREGOS) -

ITEM		ETAPAS/DESCRIÇÃO		FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3		TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	7,69%			38,64%	23,16%	38,20%			100,00%
		Financeiro	R\$ 35.263,80	R\$ 13.625,95	R\$ 8.168,00	R\$ 13.469,85		R\$ 35.263,80			
2	INFRAESTRUTURA	Físico %	35,67%			100,00%					100,00%
		Financeiro	R\$ 163.518,32	R\$ 163.518,32	R\$ -	R\$ -		R\$ 163.518,32			
3	MESOESTRUTURA	Físico %	23,76%				90,00%	10,00%			100,00%
		Financeiro	R\$ 108.911,26	R\$ -	R\$ 98.020,13	R\$ 10.891,13		R\$ 108.911,26			
4	SUPERESTRUTURA	Físico %	32,63%					100,00%			100,00%
		Financeiro	R\$ 149.575,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 149.575,28		R\$ 149.575,28			
5	SINALIZAÇÃO	Físico %	0,26%					100,00%			100,00%
		Financeiro	R\$ 1.178,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.178,60		R\$ 1.178,60			
TOTAL		Físico %	100,00%			38,64%	23,16%	38,20%			100,00%
		Financeiro	R\$ 458.447,26	R\$ 177.144,27	R\$ 106.188,13	R\$ 175.114,85		R\$ 458.447,26			

JOSÉ MARIA DAMASCENO
ENGENHEIRO CIVIL CREA MG 173501/D

SILVIO CLAUDIO SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL DE RAUL SOARES - MG