

|                                                                                                                                                           |                             |                                             |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Secretaria de Atenção Especializada à Saúde</b><br>Unidade Básica de Saúde Porte I - Bairro Sol Nascente - Área Construída: 389,78m²                   | <b>BDI Geral:</b><br>21,45% | <b>Encargo Social Mensalista:</b><br>71,46% | <b>Data:</b><br>10/03/2025 |
| <b>Bancos:</b><br>SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - SEINFRA (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - 11,94% | <b>BDI Equipamentos:</b>    | <b>Encargo Social Horista:</b><br>115,54%   | <b>Revisão:</b><br>02      |

| ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO                  |  | FISICO/FINANCEIRO      | TOTAL                    | MÊS 1                   | MÊS 2                    | MÊS 3                   | MÊS 4                   | MÊS 5                   | MÊS 6                   | MÊS 7                   | MÊS 8                   | MÊS 9                   | MÊS 10                  | MÊS 11                   | MÊS 12                   |
|------|-----------------------------------|--|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1    | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS |  | FÍSICO %<br>FINANCEIR  | 7,23%<br>R\$ 148.484,62  | 42,58%<br>R\$ 63.226,00 | 1,14%<br>1.686,03        | 1,67%<br>2.484,22       | 1,67%<br>2.484,22       | 1,67%<br>2.484,22       | 1,67%<br>2.484,22       | 1,67%<br>2.484,22       | 1,67%<br>2.484,22       | 1,67%<br>2.484,22       | 1,67%<br>2.484,22       | 1,67%<br>2.484,22        | 3,38%<br>5.013,26        |
| 1.1  | CANTEIRO DE OBRAS                 |  | FÍSICO %<br>FINANCEIRO | 56,77%<br>R\$ 84.301,33  | 75,00%<br>R\$ 63.226,00 | 2,00%<br>1.686,03        | 2,00%<br>1.686,03       | 2,00%<br>1.686,03       | 2,00%<br>1.686,03       | 2,00%<br>1.686,03       | 2,00%<br>1.686,03       | 2,00%<br>1.686,03       | 2,00%<br>1.686,03       | 2,00%<br>1.686,03       | 2,00%<br>1.686,03        | 5,00%<br>4.215,07        |
| 1.2  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA       |  | FÍSICO %<br>FINANCEIRO | 34,03%<br>R\$ 50.527,99  | 8,33%<br>R\$ 4.208,98   | 8,33%<br>4.208,98        | 8,33%<br>4.208,98       | 8,33%<br>4.208,98       | 8,33%<br>4.208,98       | 8,33%<br>4.208,98       | 8,33%<br>4.208,98       | 8,33%<br>4.208,98       | 8,33%<br>4.208,98       | 8,33%<br>4.208,98       | 8,33%<br>4.208,98        | 8,37%<br>4.229,19        |
| 1.3  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO      |  | FÍSICO %<br>FINANCEIRO | 3,82%<br>R\$ 5.673,39    | 8,33%<br>R\$ 472,59     | 8,33%<br>472,59          | 8,33%<br>472,59         | 8,33%<br>472,59         | 8,33%<br>472,59         | 8,33%<br>472,59         | 8,33%<br>472,59         | 8,33%<br>472,59         | 8,33%<br>472,59         | 8,33%<br>472,59         | 8,33%<br>472,59          | 8,37%<br>474,86          |
| 1.4  | EQUIPAMENTOS DE APOIO             |  | FÍSICO %<br>FINANCEIRO | 5,38%<br>R\$ 7.981,90    | 0%<br>-                 | 0%<br>-                  | 10,00%<br>R\$ 798,19    | 10,00%<br>798,19        | 10,00%<br>798,19        | 10,00%<br>798,19        | 10,00%<br>798,19        | 10,00%<br>798,19        | 10,00%<br>798,19        | 10,00%<br>798,19        | 10,00%<br>798,19         | 10,00%<br>798,19         |
| 2    | FUNDAÇÃO                          |  | FÍSICO %<br>FINANCEIR  | 10,29%<br>R\$ 211.320,43 | 70,00%<br>R\$147.924,30 | 30,00%<br>R\$ 63.396,13  | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-               | 0,00%<br>-               |
| 3    | ESTRUTURA                         |  | FÍSICO %<br>FINANCEIR  | 14,03%<br>R\$ 288.011,99 | 0,00%<br>-              | 58,97%<br>R\$ 169.837,74 | 32,98%<br>R\$ 94.975,95 | 8,05%<br>R\$ 23.198,30  | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-               | 0,00%<br>-               |
| 3.1  | PILARES                           |  | FÍSICO %<br>FINANCEIRO | 21,86%<br>R\$ 62.970,17  | -                       | -                        | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                        | -                        |
| 3.2  | VIGAS                             |  | FÍSICO %<br>FINANCEIRO | 37,11%<br>R\$ 106.867,56 | -                       | -                        | 100%                    | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                        | -                        |
| 3.3  | LAJES                             |  | FÍSICO %<br>FINANCEIRO | 40,27%<br>R\$ 115.991,52 | -                       | -                        | -                       | 80%                     | -                       | 20%                     | -                       | -                       | -                       | -                       | -                        | -                        |
| 3.4  | BASE RESERVATÓRIO                 |  | FÍSICO %<br>FINANCEIRO | 0,78%<br>R\$ 2.182,73    | -                       | -                        | 100%                    | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                        | -                        |
| 4    | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS  |  | FÍSICO %<br>FINANCEIR  | 8,72%<br>R\$ 179.084,39  | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-               | 32,40%<br>R\$ 58.030,91 | 35,16%<br>R\$ 62.968,25 | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-              | 16,20%<br>R\$ 29.015,46 | 16,20%<br>R\$ 29.015,46 | 0,03%<br>R\$ 54,32       | 0,00%<br>-               |
| 4.1  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO              |  | FÍSICO %<br>FINANCEIRO | 64,81%<br>R\$ 116.061,82 | -                       | -                        | 50%                     | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | 25%                     | 25%                     | -                        | -                        |
| 4.2  | DRYWALL                           |  | FÍSICO %<br>FINANCEIRO | 35,16%<br>R\$ 62.968,25  | -                       | -                        | -                       | 100%                    | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                        | -                        |
| 4.3  | DIVISÓRIAS                        |  | FÍSICO %<br>FINANCEIRO | 0,03%<br>R\$ 54,32       | -                       | -                        | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                        | -                        |
| 5    | COBERTURA                         |  | FÍSICO %<br>FINANCEIR  | 3,97%<br>R\$ 81.547,53   | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-               | 0,00%<br>-              | 57,65%<br>R\$ 47.010,43 | 33,73%<br>R\$ 27.508,90 | 8,62%<br>R\$ 7.028,20   | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-               | 0,00%<br>-               |
| 5.1  | ESTRUTURA                         |  | FÍSICO %<br>FINANCEIRO | 44,02%<br>R\$ 35.900,67  | -                       | -                        | -                       | 100%                    | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                        | -                        |
| 5.2  | TELHAMENTO                        |  | FÍSICO %<br>FINANCEIRO | 27,25%<br>R\$ 22.219,52  | -                       | -                        | -                       | 50%                     | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                        | -                        |
| 5.3  | COMPLEMENTOS                      |  | FÍSICO %<br>FINANCEIRO | 28,73%<br>R\$ 23.427,34  | -                       | -                        | -                       | 70%                     | -                       | 30%                     | -                       | -                       | -                       | -                       | -                        | -                        |
| 6    | IMPERMEABILIZAÇÃO                 |  | FÍSICO %<br>FINANCEIR  | 0,64%<br>R\$ 13.182,60   | 0,00%<br>-              | 80,00%<br>R\$ 10.546,08  | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-              | 20,00%<br>R\$ 20.000,00 | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-               | 0,00%<br>-               |
| 7    | ESQUADRIAS                        |  | FÍSICO %<br>FINANCEIR  | 8,96%<br>R\$ 183.920,37  | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-               | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-              | 64,81%<br>R\$119.202,86 | 14,94%<br>R\$ 27.472,93 | 0,00%<br>-              | 20,25%<br>R\$ 37.244,59  | 0,00%<br>-               |
| 7.1  | ESQUADRIAS DE MADEIRA             |  | FÍSICO %<br>FINANCEIRO | 24,99%<br>R\$ 45.956,83  | -                       | -                        | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | 80%<br>R\$ 36.765,46    | 20%<br>R\$ 9.191,37     | -                       | -                        | -                        |
| 7.2  | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO            |  | FÍSICO %<br>FINANCEIRO | 48,35%<br>R\$ 88.921,08  | -                       | -                        | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | 80%<br>R\$ 71.136,87    | 20%<br>R\$ 17.784,22    | -                       | -                        | -                        |
| 7.3  | ESQUADRIAS METÁLICAS              |  | FÍSICO %<br>FINANCEIRO | 1,35%<br>R\$ 2.486,72    | -                       | -                        | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | 80%<br>R\$ 1.989,38     | 20%<br>R\$ 497,34       | -                       | -                        | -                        |
| 7.4  | ACESSÓRIOS                        |  | FÍSICO %<br>FINANCEIRO | 25,31%<br>R\$ 46.555,74  | -                       | -                        | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | 20%<br>R\$ 9.311,15     | -                       | -                       | 80%<br>R\$ 37.244,59     | -                        |
| 8    | REVESTIMENTO DE PAREDE            |  | FÍSICO %<br>FINANCEIR  | 3,29%<br>R\$ 67.519,73   | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-               | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-              | 57,49%<br>R\$ 38.818,97 | 24,64%<br>R\$ 16.636,70 | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-              | 8,93%<br>R\$ 6.032,03   | 8,93%<br>R\$ 6.032,03    | 0,00%<br>-               |
| 8.1  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO          |  | FÍSICO %<br>FINANCEIRO | 82,13%<br>R\$ 55.455,67  | -                       | -                        | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                        | -                        |
| 8.2  | REVESTIMENTO CERÂMICO             |  | FÍSICO %<br>FINANCEIRO | 17,87%<br>R\$ 12.064,07  | -                       | -                        | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | 50%<br>R\$ 6.032,03     | 50%<br>R\$ 6.032,03      | -                        |
| 9    | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO      |  | FÍSICO %<br>FINANCEIR  | 5,05%<br>R\$ 103.655,19  | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-               | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-              | 50,00%<br>R\$ 51.827,59 | 50,00%<br>R\$ 51.827,59  | 0,00%<br>-               |
| 9.1  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO          |  | FÍSICO %<br>FINANCEIRO | 57,99%<br>R\$ 60.114,41  | -                       | -                        | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | 50%<br>R\$ 30.057,21    | 50%<br>R\$ 30.057,21     | -                        |
| 9.2  | GRANILITE                         |  | FÍSICO %<br>FINANCEIRO | 35,79%<br>R\$ 37.093,50  | -                       | -                        | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | 50%<br>R\$ 18.546,75    | 50%<br>R\$ 18.546,75     | -                        |
| 9.3  | RODAPÊ                            |  | FÍSICO %<br>FINANCEIRO | 6,22%<br>R\$ 6.447,28    | -                       | -                        | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | 50%<br>R\$ 3.223,64     | 50%<br>R\$ 3.223,64      | -                        |
| 10   | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO      |  | FÍSICO %<br>FINANCEIR  | 3,19%<br>R\$ 65.446,03   | -                       | -                        | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | 100,00%<br>R\$ 65.446,03 | -                        |
| 11   | REVESTIMENTO DE TETO              |  | FÍSICO %<br>FINANCEIR  | 1,50%<br>R\$ 30.781,41   | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-               | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-              | 10,62%<br>R\$ 3.267,95  | 39,73%<br>R\$ 12.228,21 | 49,66%<br>R\$ 15.285,26 | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-               | 0,00%<br>-               |
| 11.1 | REVESTIMENTO ARGAMASSADO          |  | FÍSICO %<br>FINANCEIRO | 0,69%<br>R\$ 210,90      | -                       | -                        | -                       | -                       | 100%<br>R\$ 210,90      | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                        | -                        |
| 11.2 | FORRO                             |  | FÍSICO %<br>FINANCEIRO | 99,31%<br>R\$ 30.570,51  | -                       | -                        | -                       | -                       | 10%<br>R\$ 3.057,05     | 40%<br>R\$ 12.228,21    | 50%<br>R\$ 15.285,26    | -                       | -                       | -                       | -                        | -                        |
| 12   | PINTURA                           |  | FÍSICO %<br>FINANCEIR  | 3,66%<br>R\$ 75.096,49   | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-               | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-               | 100,00%<br>R\$ 75.096,49 |
| 12.1 | PAREDES                           |  | FÍSICO %<br>FINANCEIRO | 77,34%<br>R\$ 58.080,63  | -                       | -                        | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                        | 100%<br>R\$ 58.080,63    |
| 12.2 | TETO                              |  | FÍSICO %<br>FINANCEIRO | 18,20%<br>R\$ 13.664,19  | -                       | -                        | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                        | 100%<br>R\$ 13.664,19    |
| 12.3 | ESQUADRIAS                        |  | FÍSICO %<br>FINANCEIRO | 4,46%<br>R\$ 3.351,67    | -                       | -                        | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                        | 100%<br>R\$ 3.351,67     |
| 13   | MARMORARIA                        |  | FÍSICO %<br>FINANCEIR  | 0,53%<br>R\$ 10.824,78   | -                       | -                        | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | 100%<br>R\$ 10.824,78   | -                        | -                        |
| 14   | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS       |  | FÍSICO %<br>FINANCEIR  | 2,90%<br>R\$ 59.438,99   | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-               | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-              | 22,54%<br>R\$ 13.397,86 | 77,05%<br>R\$ 45.797,67  | 0,41%<br>R\$ 243,45      |
| 14.1 | EQUIPAMENTOS                      |  | FÍSICO %<br>FINANCEIRO | 0,41%<br>R\$ 243,45      | -                       | -                        | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                        | 100,00%<br>R\$ 243,45    |
| 14.2 | LOUÇAS                            |  | FÍSICO %<br>FINANCEIRO | 26,22%<br>R\$ 15.587,56  | -                       | -                        | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | 30,00%<br>R\$ 4.676,27  | 70,00%<br>R\$ 10.911,29  | -                        |
| 14.3 | METAIS E ACESSÓRIOS               |  | FÍSICO %<br>FINANCEIRO | 73,37%<br>R\$ 43.607,98  | -                       | -                        | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | 20,00%<br>R\$ 8.721,60  | 80,00%<br>R\$ 34.886,38  | -                        |
| 15   | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS      |  | FÍSICO %<br>FINANCEIR  | 6,75%<br>R\$ 138.645,06  | 0,00%<br>-              | 0,00%<br>-               | 0,0                     |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                          |                          |