



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
INTEGRAL DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO CENTRAL E TRATAMENTO DE
AR PARA AMPLIAÇÃO DO CTI DA FUNDAÇÃO

Valor estimado da obra: R\$ 991.487,81
Prazo total de execução: 120 (cento e vinte) dias corridos

ETAPA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZO ESTIMADO	PERC	VALOR (R\$)
1	Mobilização, planejamento executivo, compatibilizações, levantamento técnico e fornecimento inicial de materiais/equipamentos	1º mês	15%	148.723,17
2	Execução das infraestruturas, suportações, bases, aberturas técnicas, shafts e adequações civis complementares	2º mês	20%	198.297,56
3	Instalação das redes frigorígenas, dutos, isolamentos, exaustão, renovação de ar e interligações elétricas/mecânicas	3º mês	35%	347.020,73
4	Instalação de equipamentos, testes operacionais, start-up, balanceamento, comissionamento e ajustes finais	4º mês	25%	247.871,95
5	Limpeza técnica, identificação, documentação final, treinamento operacional e entrega definitiva do sistema	Final da obra	5%	49.574,40

| TOTAL | 120 DIAS | 100% | R\$ 991.487,81 |

Observações:

- O cronograma poderá sofrer ajustes em função das condições operacionais da unidade hospitalar, compatibilizações técnicas e logística de execução em área assistencial.
- A execução dos serviços deverá ocorrer de forma planejada, visando minimizar impactos nas atividades hospitalares e garantir a segurança dos ambientes adjacentes.
- A CONTRATADA deverá apresentar, em até 05 (cinco) dias corridos após emissão da Ordem de Serviço, cronograma executivo detalhado contemplando todas as etapas da obra.

Thaís Galo Smanio de O. Miranda
CREA 189789/D-MG