

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CONTRATADA: CODANORTE
EMPREENDIMENTO: ATERRO SANITÁRIO DE PIRAPORA - MG
OBRA: EXECUÇÃO DO SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO NA VALA, DRENAGEM DA VALA, AUTOMATIZAÇÃO DO PORTÃO, REFORMA DA BALANÇA E ATENDER AS NOVAS EXIGENCIAS DO ORGÃO AMBIENTAL.

ANEXO I-B - CRONOGRAMA

Item	Discriminação dos Serviços	Peso	Valor da Obra/Serviço	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07	
BARRA DE ANDAMENTO																	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,08%	R\$ 668,68	50	%	50	%		%		%		%		%		%
				R\$ 334,34		R\$ 334,34											
2	ESCAVAÇÃO PARA POÇO DE VISITA	0,02%	R\$ 173,92	33	%	33	%	34	%		%		%		%		%
				R\$ 57,39		R\$ 57,39		R\$ 59,13									
3	IMPERMEABILIZAÇÃO	62,71%	R\$ 498.566,33		%		%	25	%	25	%	25	%	25	%		%
								R\$ 124.641,58		R\$ 124.641,58		R\$ 124.641,58		R\$ 124.641,58			
4	SISTEMA DE DRENAGEM INTERNO	3,98%	R\$ 31.656,05		%		%	15	%	15	%	35	%		%	35	%
								R\$ 4.748,41		R\$ 4.748,41		R\$ 11.079,62				R\$ 11.079,62	
5	LAGOA DE CONTENÇÃO DE CHORUME	5,01%	R\$ 39.866,40		%		%		%		%		%	10	%	90	%
														R\$ 3.986,64		R\$ 35.879,76	
6	SISTEMA DE DRENAGEM EXTERNO	4,58%	R\$ 36.400,90		%	100	%		%		%		%		%		%
						R\$ 36.400,90											
7	REFORMA DO PORTÃO DE ACESSO E AUTOMATIZAÇÃO	0,99%	R\$ 7.882,03	50	%	50	%		%		%		%		%		%
				R\$ 3.941,02		R\$ 3.941,02											
8	REFORMA E MELHORIA DA BALANÇA	3,55%	R\$ 28.245,53	33	%	33	%	34	%		%		%		%		%
				R\$ 9.321,02		R\$ 9.321,02		R\$ 9.603,48									
9	ILUMINAÇÃO EXTERNA DA ÁREA ABERTA	0,89%	R\$ 7.106,72	50	%	50	%		%		%		%		%		%
				R\$ 3.553,36		R\$ 3.553,36		R\$ 0,00									
10	Reforma das Instalações do BLOCO DA ADMINISTRAÇÃO	2,50%	R\$ 19.849,65	33	%	33	%	34	%		%		%		%		%
				R\$ 6.550,38		R\$ 6.550,38		R\$ 6.748,88									
11	Reforma das Instalações do BLOCO REFEITÓRIO/GARAGEM	6,23%	R\$ 49.527,15	33	%	33	%	34	%		%		%		%		%
				R\$ 16.343,96		R\$ 16.343,96		R\$ 16.839,23									
12	Reforma das Instalações do BLOCO PORTARIA	1,67%	R\$ 13.289,52	33	%	33	%	34	%		%		%		%		%
				R\$ 4.385,54		R\$ 4.385,54		R\$ 4.518,44									
13	ATERRO (SERVIÇOS NA CÉLULA EM USO)	6,06%	R\$ 48.208,76	50	%	50	%		%		%		%		%		%
				R\$ 24.104,38		R\$ 24.104,38		R\$ 0,00									
14	ATERRO (SERVIÇOS NA CÉLULA NOVA)	1,72%	R\$ 13.654,26		%		%	50	%	50	%		%		%		%
				R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 6.827,13		R\$ 6.827,13							
Total	Simplex			R\$ 68.591,40	8,63%	R\$ 104.992,30	13,20%	R\$ 173.986,28	22%	R\$ 136.217,12	17,13%	R\$ 135.721,20	17,07%	R\$ 128.628,22	16,18%	R\$ 46.959,38	5,91%
	Acumulado	100,00%	R\$ 795.095,90	R\$ 68.591,40	8,63%	R\$ 173.583,70	21,83%	R\$ 347.569,98	43,71%	R\$ 483.787,10	60,85%	R\$ 619.508,30	77,92%	R\$ 748.136,52	94,09%	R\$ 795.095,90	100,00%

Montes Claros - MG, 10 de junho de 2026


 RAFAEL LACERDA MAIA
 Eng. Civil/Eng. Seg. do Trabalho
 CREA-MG 173.269 / D