



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a execução de serviços de manutenção, substituição e adequação de revestimentos e elementos construtivos em 03 (três) unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Capelinha/MG, sendo elas: CMEI Lar dos Pequeninos, CMEI Tia Ninha e CMEI Tia Toninha			DATA:	
	LOCAL: CMEI LAR DOS PEQUENINOS - RUA FLORESTAL, Nº 210, APARECIDA, CAPELINHA/MG				
	PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS			30/09/2026	
	REFERÊNCIAS: SEINFRA MG 04/2026 - SINAPI 07/2026; (SEM DESONERAÇÃO)				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	% ITEM	1 MÊS	2 MÊS
1	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 27.513,56	11,71%	50%	50%
				R\$ 13.756,78	R\$ 13.756,78
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	R\$ 8.064,61	3,43%	100%	
				R\$ 8.064,61	R\$ -
3	TRABALHOS EM TERRA	R\$ 2.531,50	1,08%		100%
				R\$ -	R\$ 2.531,50
4	PISOS	R\$ 153.869,24	65,51%	50%	50%
				R\$ 76.934,62	R\$ 76.934,62
5	FORROS	R\$ 9.212,98	3,92%	100%	
				R\$ 9.212,98	R\$ -
6	ÁREA EXTERNA	R\$ 25.836,28	11,00%		100%
				R\$ -	R\$ 25.836,28
7	LIMPEZA E TRANSPORTE	R\$ 7.835,54	3,34%	50%	50%
				R\$ 3.917,77	R\$ 3.917,77
VALORES TOTAIS COM BDI:		R\$ 234.863,70	100,00%	R\$ 111.886,75	R\$ 122.976,94

RENATO CARVALHO SANTANA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA MG 210998/D