



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador	Nº Operação	Nº TransfereGOV	Apelido Empreendimento
Prefeitura Municipal de Capelinha	1090372-28	950313/2023	Pavimentação da Estrada Velha e Drenagem Superficial.

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO
↓

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	2	3	3																						
3	TERRAPLENAGEM - EXECUÇÃO	1	1	1																						
4	PAVIMENTO ASFÁLTICO	1	2																							
5	CALÇAMENTO EM BLOCOS SEXTAVADOS			3																						
6	DRENAGEM SUPERFICIAL	2	2	3																						
7	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	3	3	3																						
8	SINALIZAÇÃO VERTICAL	3	3	3																						

Cronograma	Mês 01	Mês 02	Mês 03																							
Parcela	%	35,69%	30,05%	34,26%																						
	R\$	345.054,53	290.486,78	331.271,18																						
Acumulado	%	35,69%	65,74%	100,00%																						
	R\$	345.054,53	635.541,31	966.812,49																						
Administração Local	%	0,00%	33,44%	100,00%																						

Capelinha
Local
segunda-feira, 24 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Lucas de Melo Salemi
CREA/CAU: 187.128/D
ART/RRT: MG20265273783

LUCAS DE MELO
SALEMI:0872044
7698

Assinado digitalmente por LUCAS DE MELO
SALEMI:08720447698
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=20613626000180, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=LUCAS DE MELO SALEMI:08720447698
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.06 10:28:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0