

Cronograma Físico e Financeiro									
CONSTRUÇÃO DE DESPESA E SALA NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SERICITA									
Item	Descrição	Total Por Etapa	10 DIAS	20 DIAS	30 DIAS	40 DIAS	50 DIAS	60 DIAS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%						100,00%
		R\$ 5.510,43	R\$ 5.510,43						R\$ 5.510,43
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	100,00%	100,00%						100,00%
		R\$ 38.404,62	R\$ 38.404,62						R\$ 38.404,62
2.1	FUNDAÇÕES	100,00%	75,00%	25,00%					100,00%
		R\$ 8.398,89	R\$ 6.299,17	R\$ 2.099,72					R\$ 8.398,89
2.2	ESTRUTURA	100,00%	35,00%	40,00%	25,00%				100,00%
		R\$ 30.005,73	R\$ 10.502,01	R\$ 12.002,29	R\$ 7.501,43				R\$ 30.005,73
3	PAINEIS E ALVENARIA	100,00%		60,00%	40,00%				100,00%
		R\$ 12.147,09		R\$ 7.288,25	R\$ 4.858,84				R\$ 12.147,09
4	ESQUADRIAS	100,00%			70,00%	30,00%			100,00%
		R\$ 5.618,50			R\$ 3.932,95	R\$ 1.685,55			R\$ 5.618,50
5	COBERTURA	100,00%			25,00%	75,00%			100,00%
		R\$ 13.425,44			R\$ 3.356,36	R\$ 10.069,08			R\$ 13.425,44
6	RESTIMENTOS	100,00%				55,00%	45,00%		100,00%
		R\$ 21.183,08				R\$ 11.650,69	R\$ 9.532,39		R\$ 21.183,08
7	PISOS	100,00%				35,00%	65,00%		100,00%
		R\$ 9.708,42				R\$ 3.397,95	R\$ 6.310,47		R\$ 9.708,42
8	RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIL	100,00%					100,00%		100,00%
		R\$ 1.533,12					R\$ 1.533,12		R\$ 1.533,12
9	PINTURA	100,00%					25,00%	75,00%	100,00%
		R\$ 12.581,82					R\$ 3.145,46	R\$ 9.436,37	R\$ 12.581,82
10	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00%		25,00%	25,00%	30,00%	20,00%		100,00%
		R\$ 5.489,49		R\$ 1.372,37	R\$ 1.372,37	R\$ 1.646,85	R\$ 1.097,90		R\$ 5.489,49
11	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	100,00%		47,00%		28,00%		25,00%	100,00%
		R\$ 4.885,93		R\$ 2.296,39		R\$ 1.368,06		R\$ 1.221,48	R\$ 4.885,93
12	SERVIÇOS FINAIS	100,00%						100,00%	100,00%
		R\$ 542,76						R\$ 542,76	R\$ 542,76
		100,00%							

Porcentagem		22%	14%	13%	18%	18%	14%	100%
Custo	R\$ 22.311,60	R\$ 25.059,03	R\$ 21.021,95	R\$ 29.818,18	R\$ 21.619,33	R\$ 11.200,61	R\$ 131.030,70	
Porcentagem Acumulado		22%	36%	49%	68%	86%	100%	
Custo Acumulado	R\$ 22.311,60	R\$ 47.370,63	R\$ 68.392,58	R\$ 98.210,76	R\$ 119.830,09	R\$ 131.030,70		

TATIANE APARECIDA QUEIROZ VIANA  
 ENGENHEIRA CIVIL - CREA MG-214.170/D  
 RT PREFEITURA DE SERICITA/MG