

Obra: **Serviços remanescentes p/ a conclusão da obra de construção de Unidade Educacional Infantil - padrão FNDE - tipo 2 (Planilha A - Lote 01)**

Endereço: Rua Virgílio Gomes Ferreira - Centro - Guaraciaba/MG

Data: 05/03/2025

Regim tributário: **NÃO DESONERADO**



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	TOTAL
1	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	R\$ 1.537,73	0,28%	100%			100%
				R\$ 1.537,73			R\$ 1.537,73
2	ESQUADRIAS	R\$ 127.775,41	23,47%	39%	39%	22%	100%
				R\$ 49.832,41	R\$ 49.832,41	R\$ 28.110,59	R\$ 127.775,41
3	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 6.664,09	1,22%	100,00%			100%
				R\$ 6.664,09			R\$ 6.664,09
4	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	R\$ 106.562,72	19,58%	13,00%		87,00%	100%
				R\$ 13.853,15		R\$ 92.709,57	R\$ 106.562,72
5	PINTURA	R\$ 64.128,20	11,78%	42,00%	29,00%	29,00%	100%
				R\$ 26.933,84	R\$ 18.597,18	R\$ 18.597,18	R\$ 64.128,20
6	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 576,80	0,11%	100,00%			100%
				R\$ 576,80			R\$ 576,80
7	LOUÇAS E METAIS	R\$ 36.446,03	6,70%	30,00%	35,00%	35,00%	100%
				R\$ 10.933,81	R\$ 12.756,11	R\$ 12.756,11	R\$ 36.446,03
8	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 2.491,61	0,46%	100,00%			100%
				R\$ 2.491,61			R\$ 2.491,61
9	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 18.245,66	3,35%	31,00%	45,00%	24,00%	100%
				R\$ 5.656,15	R\$ 8.210,55	R\$ 4.378,96	R\$ 18.245,66
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V (conforme proj. elétrico revisado pela PMG em 2024)	R\$ 138.859,41	25,51%	50,00%	50%		100%
				R\$ 69.429,71	R\$ 69.429,71		R\$ 138.859,42

Obra: **Serviços remanescentes p/ a conclusão da obra de construção de Unidade Educacional Infantil - padrão FNDE - tipo 2 (Planilha A - Lote 01)**

Endereço: Rua Virgílio Gomes Ferreira - Centro - Guaraciaba/MG

Data: 05/03/2025

Regim tributário: **NÃO DESONERADO**



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	TOTAL
11	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA (conforme revis. 2024)	R\$ 15.766,57	2,90%	7,00%		93,00%	100%
				R\$ 1.103,66		R\$ 14.662,90	R\$ 15.766,56
12	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 3.562,14	0,65%		100,00%		100%
					R\$ 3.562,14		R\$ 3.562,14
13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 497,01	0,09%	100,00%			100%
				R\$ 497,01			R\$ 497,01
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 19.026,97	3,50%		76,00%	24,00%	100%
					R\$ 14.460,50	R\$ 4.566,47	R\$ 19.026,97
15	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.209,01	0,41%			100,00%	100%
						R\$ 2.209,01	R\$ 2.209,01
TOTAL		R\$ 544.349,36	100,0%	R\$ 189.509,97	R\$ 176.848,60	R\$ 177.990,79	R\$ 544.349,36