

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Guaraciaba

Projeto: Execução de Edificação destinada a Creche Municipal

Responsável Técnico: Pedro Martino Zeferino

Nº CREA/CAU: MG-137.103/D

Data: 03/09/2026

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	INSTALAÇÕES INICIAIS	36.954,46	3,02	17.553,37	47,50	2.771,58	7,50	2.771,58	7,50	2.771,58	7,50	2.771,58	7,50	2.771,58	7,50
2	PROJETOS COMPLEMENTARES	31.433,49	2,57	15.716,75	50,00	10.476,78	33,33	5.239,96	16,67	-	-	-	-	-	-
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	52.297,52	4,27	8.890,58	17,00	8.367,60	16,00	5.752,73	11,00	5.229,75	10,00	6.798,68	13,00	6.798,68	13,00
4	1 PAVIMENTO	855.652,43	69,94	171.130,49	20,00	171.130,49	20,00	85.565,24	10,00	85.565,24	10,00	85.565,24	10,00	85.565,24	10,00
5	2 PAVIMENTO	247.079,60	20,20	-	-	-	-	37.061,94	15,00	37.061,94	15,00	61.769,90	25,00	61.769,90	25,00
TOTAL		1.223.417,50	100,00	213.291,18	17,43	192.746,46	15,75	136.391,46	11,15	130.628,52	10,68	156.905,41	12,83	156.905,41	12,83
TOTAL ACUMULADO		1.223.417,50	100,00	213.291,18	17,43	406.037,63	33,19	542.429,09	44,34	673.057,61	55,01	829.963,02	67,84	986.868,42	80,66

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Guaraciaba

Projeto: Execução de Edificação destinada a Creche Municipal

Responsável Técnico: Pedro Martino Zeferino

Nº CREA/CAU: MG-137.103/D

Data: 03/09/2026

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	INSTALAÇÕES INICIAIS	36.954,46	3,02	2.771,58	7,50	2.771,58	7,50								
2	PROJETOS COMPLEMENTARES	31.433,49	2,57	-		-									
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	52.297,52	4,27	5.229,75	10,00	5.229,75	10,00								
4	1 PAVIMENTO	855.652,43	69,94	85.565,24	10,00	85.565,24	10,00								
5	2 PAVIMENTO	247.079,60	20,20	24.707,96	10,00	24.707,96	10,00								
TOTAL		1.223.417,50	100,00	118.274,54	9,67	118.274,54	9,67								
TOTAL ACUMULADO		1.223.417,50	100,00	1.105.142,96	90,33	1.223.417,50	100,00								

PEDRO MARTINO
ZEFERINO:015491
18609

Assinado de forma digital por
PEDRO MARTINO
ZEFERINO:01549118609
Dados: 2026.10.20 10:40:39
-03'00'