



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO**  
**Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente**  
**Av. Acesita, 3.230 – Bairro São José – Timóteo/MG – CEP 35.182-132**

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

OBRA: Execução do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico - Camelô Timóteo					DATA: 28/02/2024	
LOCAL: Rua Cinco de Maio, s/n° - Bairro Centro - Timóteo-MG					PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES	
REFERÊNCIA DE PREÇOS: SINAPI DESONERADO - REFERÊNCIA SINAP 12/2023 E SETOP 10/2023					BDI	29,77%
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100,00%	40,00%	30,00%	30,00%
		Financeiro	50.661,59	20.264,64	15.198,48	15.198,48
2	ESTRUTURA PAREDES DE HIDRANTE	Físico %	100,00%	100,00%		
		Financeiro	9.196,77	9.196,77		
3	SISTEMA DE HIDRANTE HIDRANTE	Físico %	100,00%	30,00%	60,00%	10,00%
		Financeiro	51.025,58	15.307,67	30.615,35	5.102,56
4	SISTEMA DE COMBATE INCÊNDIO LOJAS	Físico %	100,00%	30,00%	60,00%	10,00%
		Financeiro	22.652,11	6.795,63	13.591,26	2.265,21
5	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, ALARME, BOTOEIRAS E SISTEMA ELÉTRICO	Físico %	100,00%	20,00%	50,00%	30,00%
		Financeiro	32.926,57	6.585,31	16.463,28	9.877,97
6	PISO PODOTÁTIL E FINALIZAÇÃO DA OBRA	Físico %	100,00%			100%
		Financeiro	12.876,96			12.876,96
TOTAL		Físico %	100,00%	36,67%	33,33%	30,00%
		Financeiro	R\$ 179.339,57	R\$ 58.150,02	R\$ 75.868,37	R\$ 45.321,18

---

Matheus Brizon D' Angelo Chaib  
Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho  
CREA/MG: 189.850/D