



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

Avenida Carlos Chagas, 789 – Centro - Ipatinga - MG - CEP: 35162-359
Telefone: (031) 3829-8000 – CNPJ 19.876.424/0001-42

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: MURO DE GABIÃO AVENIDA SANITÁRIA (RECURSO PRÓPRIO)

ENDEREÇO: AVENIDA SANITÁRIA TRECHO CIDADE NOBRE- VILA FORMOSA

LOCAL: MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG

ITEM	Discriminação dos Serviços	Peso %	Valor R\$	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		TOTAL	
				%	R\$					%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,73%	67.116,03	35,00%	23.490,61	35,00%	23.490,61	30,00%	20.134,81	100%	67.116,03
2	MURO DE GABIÃO	85,94%	1.219.639,36	35,00%	426.873,78	35,00%	426.873,78	30,00%	365.891,81	100%	1.219.639,36
3	DESVIO CURSO D'AGUA	8,52%	120.851,14	70,00%	84.595,80	15,00%	18.127,67	15,00%	18.127,67	100%	120.851,14
4	LIMPEZA DE OBRA	0,81%	11.490,84					100,00%	11.490,84	100%	11.490,84
	TOTAL SIMPLES	100,00%	1.419.097,37	37,70%	534.960,18	33,01%	468.492,06	29,29%	415.645,13	100%	1.419.097,37
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	1.419.097,37	37,70%	534.960,18	33,01%	468.492,06	29,29%	415.645,13	100%	1.419.097,37

NOTA: A ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA será distribuída igualmente entre os meses do cronograma da planilha da CAIXA - INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG- TRECHO I - ESTACA 01 A ESTACA 41 - ENTRADA DAS TRANSVERSAIS

Ione das Graças Ferreira Pires
Eng.ª Civil - Crea 161.108/D
Gerente da Seção de Cálculos e Especificações