



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
4229231-34	964529	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO FERNANDO PÉREIRA	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO FERNANDO PÉREIRA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27
1.	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO	822.209,70	% Período:	13,25%	19,56%	25,64%	16,61%	14,56%	10,38%						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	53.362,36	% Período:	10,00%	22,00%	26,00%	17,00%	14,00%	11,00%						
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	54.723,51	% Período:	82,30%	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	5,38%						
1.3.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	15.755,72	% Período:	100,00%											
1.4.	CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO	11.456,04	% Período:	100,00%											
1.5.	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	79.990,02	% Período:	31,74%	68,26%										
1.6.	ESQUADRIAS E FERRAGENS	75.557,56	% Período:		49,20%	4,25%	10,97%	35,58%							
1.7.	COBERTURAS E PROTEÇÕES	182.975,51	% Período:			59,44%	37,15%	3,42%							
1.8.	PISOS	29.501,18	% Período:		45,61%	42,07%	12,33%								
1.9.	REVESTIMENTO	40.829,36	% Período:	12,12%	19,14%		68,74%								
1.10.	PINTURA	145.956,89	% Período:			12,19%	2,62%	38,52%	46,67%						
1.11.	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	28.940,53	% Período:			40,11%	13,20%	27,08%	19,61%						
1.12.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	13.943,97	% Período:	7,58%	92,42%										
1.13.	DRENAGEM PLUVIAL	41.441,85	% Período:			100,00%									
1.14.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	30.533,83	% Período:		66,69%		33,31%								
1.15.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	14.488,32	% Período:		7,89%			92,11%							
1.16.	LIMPEZA FINAL	2.753,05	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 822.209,70			%:	13,25%	19,56%	25,64%	16,61%	14,56%	10,38%						
Período:	Repasso:			104.427,81	154.143,48	201.975,77	130.833,44	114.700,16	81.794,34						
	Contrapartida:			4.550,85	6.717,39	8.801,88	5.701,57	4.998,51	3.564,50						
	Outros:			-	-	-	-	-	-						
	Investimento:			108.978,66	160.860,87	210.777,65	136.535,01	119.698,67	85.358,84						
Acumulado:	%:			13,25%	32,82%	58,45%	75,06%	89,62%	100,00%						
	Repasso:			104.427,81	258.571,29	460.547,06	591.380,50	706.080,66	787.875,00						
	Contrapartida:			4.550,85	11.268,24	20.070,12	25.771,69	30.770,20	34.334,70						
	Outros:			-	-	-	-	-	-						
	Investimento:			108.978,66	269.839,53	480.617,18	617.152,19	736.850,86	822.209,70						
	Administração Local:			10,00%	32,00%	58,00%	75,00%	89,00%	100,00%						

IPATINGA/MG

Local

sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: IONE DAS GRAÇAS FERREIRA PIRES

CREA/CAU: 161108/D

ART/RRT: MG20264644556