

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO HIPÓLITO / MG

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
		CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO HIPÓLITO	REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 Mês	2 Mês	3 Mês
	Reforma Câmara Municipal de Santo Hipólito	R\$ 119.019,67		33,91%	34,40%	31,69%
	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.447,90	% Período:	100,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 1.447,90	R\$ -	R\$ -
	PLENÁRIO	R\$ 20.621,32	% Período:	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ -	R\$ 10.310,66	R\$ 10.310,66
	COZINHA, ARQUIVO 01, ARQUIVO 02, SALA INFORMÁTICA	R\$ 18.578,97	% Período:	0,00%	20,00%	80,00%
				R\$ -	R\$ 3.715,79	R\$ 14.863,18
	TELHADO ETAPA 1	R\$ 55.589,51	% Período:	70,00%	30,00%	0,00%
				R\$ 38.912,66	R\$ 16.676,85	R\$ -
	FACHADA	R\$ 20.476,94	% Período:	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ -	R\$ 10.238,47	R\$ 10.238,47
	LIMPEZA	R\$ 2.305,03	% Período:	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 2.305,03
Total:	R\$ 119.019,67			33,91%	34,40%	31,69%
			Repasso:	40.360,56	40.941,78	37.717,34
			Contrapartida:	0,00	0,00	0,00
			Outros:	-	-	-
			Investimento:	40.360,56	40.941,78	37.717,34
				33,91%	34,40%	31,69%
			Repasso:	40.360,56	40.941,78	37.717,34
			Contrapartida:	0,00	0,00	0,00
			Outros:	-	-	-
			Investimento:	40.360,56	81.302,33	119.019,67

LOCAL = CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO HIPÓLITO - MG