



CÂMARA MUNICIPAL
MONJOLOS
MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: "Reforma da Câmara Municipal de Monjolos"

DATA: 28/05/2026

rev.

PRAZO DA OBRA: 03 meses

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
		REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONJOLOS						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	3,92%	100,00%			
			Financeiro	R\$ 5.947,60	R\$ 5.947,60			
2		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	Físico %	15,93%	33,00%	34,00%	33,00%	
			Financeiro	R\$ 24.185,90	R\$ 7.981,35	R\$ 8.223,21	R\$ 7.981,35	
3		FUNDAÇÃO	Físico %	0,46%		100,00%		
			Financeiro	R\$ 700,63		R\$ 700,63		
4		FECHAMENTO E REVESTIMENTO	Físico %	5,68%	50,00%	50,00%		
			Financeiro	R\$ 8.624,86	R\$ 4.312,43	R\$ 4.312,43		
5		PAVIMENTAÇÃO	Físico %	R\$ 0,22	37,00%	37,00%	26,00%	
			Financeiro	R\$ 33.082,09	R\$ 12.240,37	R\$ 12.240,37	R\$ 8.601,34	
6		ESQUADRIA	Físico %	10,48%		50,00%	50,00%	
			Financeiro	R\$ 15.912,03		R\$ 7.956,01	R\$ 7.956,01	
7		INSTALAÇÃO ELÉTRICA	Físico %	4,83%	33,00%	34,00%	33,00%	
			Financeiro	R\$ 7.338,70	R\$ 2.421,77	R\$ 2.495,16	R\$ 2.421,77	
8		INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIO	Físico %	2,04%		100,00%		
			Financeiro	R\$ 3.101,82		R\$ 3.101,82		
9		PINTURA	Físico %	15,83%		50,00%	50,00%	
			Financeiro	R\$ 24.035,19		R\$ 12.017,59	R\$ 12.017,59	
10		SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	17,25%	50,00%	50,00%		
			Financeiro	R\$ 26.201,55	R\$ 13.100,77	R\$ 13.100,77		
11		LIMPEZA	Físico %	1,79%		50,00%	50,00%	
			Financeiro	R\$ 2.725,37		R\$ 1.362,69	R\$ 1.362,69	
TOTAL			Físico %	77,75%	30,29%	43,14%	26,57%	0,00%
			Financeiro	R\$ 151.855,74	R\$ 46.004,30	R\$ 65.510,68	R\$ 40.340,76	R\$

Leonardo Heitor Cunha - Engº Civil

Rodrigo de Assis - Presidente da Câmara Municipal de Monjolos