



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA
Secretaria de Planejamento

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI
SUB-NOME: REFORMA E AMPLIAÇÃO
LOCAL: RUA CORONEL VICENTE MIGUEL, CENTRO, SILVÂNIA - GO

DATA: 09/01/2025
TABELA GOINFRA/GO ONERADA: AGOSTO/2025
TABELA SINAPI/GO ONERADA: NOVEMBRO/2025
TABELA ORSE ONERADA: OUTUBRO/2025
BDI ONERADO: 22,47%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		TOTAL	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	10.677,22	0%	-	0%	-	0%	-	100%	10.677,22
2.0	TRANSPORTES	100%	4.589,83	0%	-	0%	-	0%	-	100%	4.589,83
3.0	SERVIÇO EM TERRA	100%	720,22	0%	-	0%	-	0%	-	100%	720,22
4.0	FUNDAÇÕES	100%	15.217,67	0%	-	0%	-	0%	-	100%	15.217,67
5.0	ESTRUTURA	100%	24.263,48	0%	-	0%	-	0%	-	100%	24.263,48
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0%	-	0%	-	77%	13.665,63	23%	4.144,91	100%	17.810,54
7.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	0%	-	0%	-	100%	3.008,47	0%	-	100%	3.008,47
8.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0%	-	0%	-	100%	6.928,79	0%	-	100%	6.928,79
9.0	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	0%	-	0%	-	100%	12.042,99	0%	-	100%	12.042,99
10.0	LOUÇAS E METAIS	0%	-	0%	-	0%	-	100%	12.528,16	100%	12.528,16
11.0	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	81%	44.069,50	0%	-	19%	10.088,06	0%	-	100%	54.157,56
12.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	100%	3.316,75	0%	-	0%	-	0%	-	100%	3.316,75
13.0	ESTRUTURA DE MADEIRA	100%	3.409,85	0%	-	0%	-	0%	-	100%	3.409,85
14.0	ESTRUTURAS METÁLICAS	0%	-	100%	13.662,45	0%	-	0%	-	100%	13.662,45
15.0	COBERTURAS	0%	-	100%	105.507,31	0%	-	0%	-	100%	105.507,31
16.0	ESQUADRIAS METÁLICAS	0%	-	0%	-	100%	23.408,28	0%	-	100%	23.408,28
17.0	VIDROS	0%	-	0%	-	0%	-	100%	1.735,26	100%	1.735,26
18.0	REVESTIMENTO DE PAREDES	0%	-	0%	-	100%	39.417,85	0%	-	100%	39.417,85
19.0	REVESTIMENTO DE PISO	0%	-	0%	-	0%	-	100%	28.953,88	100%	28.953,88
20.0	FERRAGENS	0%	-	0%	-	0%	-	100%	1.792,16	100%	1.792,16
21.0	PINTURA	0%	-	0%	-	0%	-	100%	45.037,29	100%	45.037,29
22.0	DIVERSOS	0%	-	0%	-	0%	-	100%	8.485,00	100%	8.485,00
23.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	26%	2.497,57	26%	2.497,57	26%	2.497,57	21%	2.024,81	100%	9.517,53
TOTAL GERAL MENSAL			108.762,12		121.667,33		111.057,65		104.701,47		446.188,57
PORCENTAGEM MENSAL		24,38%		27,27%		24,89%		23,47%		100,00%	
TOTAL GERAL ACUMULADO			108.762,12		230.429,45		341.487,10		446.188,57		
PORCENTAGEM ACUMULADO		24,38%		51,64%		76,53%		100,00%			

Documento assinado digitalmente



VINICIUS ALVES DE SOUSA
Data: 13/01/2026 12:59:01-0300
Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

ENG. VINICIUS ALVES DE SOUSA
CREA 7891/D-GO

1/1