

Obra
INSTITUCIONAL TIPO MODULAR

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Minas Gerais
SBC - 12/2025 - Minas Gerais
SICRO3 - 07/2025 - Minas Gerais
ORSE - 09/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 07/2025 - Minas Gerais

B.D.I.
28,75%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
embutido nos preços
unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo
com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	PROJETOS	1	536.194,06	6,90 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	303.213,10	3,90 %
3	MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS	1	22.367,74	0,29 %
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS	1	1.601.090,42	20,62 %
5	ARQUITETURA	1	3.302.498,76	42,52 %
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DADOS	1	225.659,91	2,91 %
7	SPDA - SISTEMA PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	1	62.786,20	0,81 %
8	CLIMATIZAÇÃO	1	205.941,36	2,65 %
9	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	1	6.357,80	0,08 %
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1	343.393,46	4,42 %
11	LIMPEZA FINAL DE OBRA	1	14.404,32	0,19 %
12	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	682.598,40	8,79 %
13	KIT GERADOR DE ENERGIA FOTOVOLTAICA 30KW	1	460.076,83	5,92 %

Total	6.032.659,45
Total	1.733.922,91
Total	7.766.582,36