



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM

CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315.1511
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM-MG		VALOR DO CONVÊNIO:	R\$201.518,19	DATA: 27/04/2026		FOLHA Nº:01/01	
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA TRAVESSA ZACARIAS DE FREITAS				PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3 MESES			
LOCAL: PERÍMETRO URBANO - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000							
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,76%	100,00%			
		Financeiro	R\$1.524,59	R\$1.524,59			
2.0	DEMOLIÇÃO	Físico %	3,90%	100,00%			
		Financeiro	R\$7.862,78	R\$7.862,78			
3.0	ALVENARIA	Físico %	3,99%	100,00%			
		Financeiro	R\$8.037,27	R\$8.037,27			
4.0	PINTURA	Físico %	9,24%		50,00%	50,00%	
		Financeiro	R\$18.617,22		R\$ 9.308,61	R\$ 9.308,61	
5.0	PISOS, REVESTIMENTOS, CORRIMÃOS	Físico %	53,61%	25,00%	50,00%	25,00%	
		Financeiro	R\$108.028,99	R\$ 27.007,25	R\$ 54.014,49	R\$ 27.007,25	
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	27,43%	25,00%	50,00%	25,00%	
		Financeiro	R\$55.285,20	R\$ 13.821,30	R\$ 27.642,60	R\$ 13.821,30	
7.0	LIMPEZA FINAL DE OBRA	Físico %	1,07%			100,00%	
		Financeiro	R\$2.162,14			R\$ 2.162,14	
TOTAL		Físico %	100,00%	28,91%	45,14%	25,95%	
		Financeiro	R\$201.518,19	R\$ 58.253,19	R\$90.965,70	R\$52.299,29	

Sebastião Barbosa Pinto Filho
CREA/MG Nº: MG 249.547/D

Prefeito Municipal de Inhapi-MG
Sandro Adriano Oliveira Silva

Observações: