



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - BASE ELEVADA PARA RESERVATÓRIO 50 m³ DO DISTRITO DE TAQUARAL

LOCAL: Distrito de Taquaral - Guanhães/MG

DATA : 3/8/2026

VERSÃO 01

Item	Etapa	Período (dia)		Valor Etapa (R\$)	% Etapa	CRONOGRAMA % DE CADA ETAPA			CRONOGRAMA R\$		
		Início	Fim			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	Instalações preliminares	-	-	R\$ 18,441.91	8.25%	80%	5%	15%	R\$ 14,753.53	R\$ 922.10	R\$ 2,766.29
2	Projeto executivo	-	-	R\$ 21,443.71	9.60%			100%			R\$ 21,443.71
3	Administração local	-	-	R\$ 46,591.05	20.85%	33%	33%	34%	R\$ 15,375.05	R\$ 15,375.05	R\$ 15,840.96
4	Fundações – Estacas	1	1	R\$ 10,712.16	4.79%	100%			R\$ 10,712.16		
5	Fundações – Blocos	1	18	R\$ 19,282.79	8.63%	100%			R\$ 19,282.79		
6	Fundações – Vigas baldrame	6	18	R\$ 7,662.14	3.43%	100%			R\$ 7,662.14		
7	Execução de pilares	12	26	R\$ 25,338.99	11.34%		100%			R\$ 25,338.99	
8	Execução de vigas e laje	15	35	R\$ 5,115.78	2.29%		100%			R\$ 5,115.78	
9	Alvenaria, esquadrias e acabamentos	25	50	R\$ 33,904.05	15.17%			100%			R\$ 33,904.05
10	Instalações elétricas e SPDA	36	47	R\$ 27,349.64	12.24%			100%			R\$ 27,349.64
11	Hidráulica e drenagem	36	37	R\$ 6,464.91	2.89%		100%			R\$ 6,464.91	
12	Instalação de reservatório	56	56	R\$ 1,172.65	0.52%			100%		R\$ 1,172.65	
	TOTAL			R\$ 223,479.78		30%	24%	45%	R\$ 67,785.66	R\$ 53,216.82	R\$ 101,304.64