



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

| PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS NOVAS                                                                                                    |                         |                       |               | VALOR DO CONVÊNIO: | R\$587.343,60 |               | DATA:                                   |               | 16/04/2024   | FOLHA Nº: 01/01 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| OBRA: Reforma de Escola Municipal Manoel Ferreira da Costa                                                                             |                         |                       |               |                    |               |               | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 6 MESES |               |              |                 |
| LOCAL: Rua Santos Ferreira de Almeida nº 309 Comunidade de Cabeceiras do Ribeirão da Folha - Minas Novas - MG                          |                         |                       |               |                    |               |               |                                         |               |              |                 |
| ITENS                                                                                                                                  | ETAPAS/DESCRIÇÃO        | FÍSICO/<br>FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS  | MÊS 1              | MÊS 2         | MÊS 3         | MÊS 4                                   | MÊS 5         | MÊS 6        |                 |
| 1.0                                                                                                                                    | INSTALAÇÕES INICIAIS    | Físico %              | 1,19%         | 100,00%            | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%                                   | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%           |
|                                                                                                                                        |                         | Financeiro            | R\$6.970,20   | R\$6.970,20        | R\$0,00       | R\$0,00       | R\$0,00                                 | R\$0,00       | R\$0,00      | R\$0,00         |
| 2.0                                                                                                                                    | DEMOLIÇÃO               | Físico %              | 4,26%         | 100,00%            | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%                                   | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%           |
|                                                                                                                                        |                         | Financeiro            | R\$24.996,18  | R\$24.996,18       | R\$0,00       | R\$0,00       | R\$0,00                                 | R\$0,00       | R\$0,00      | R\$0,00         |
| 3.0                                                                                                                                    | FUNDAÇÃO                | Físico %              | 9,14%         | 100,00%            | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%                                   | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%           |
|                                                                                                                                        |                         | Financeiro            | R\$53.670,95  | R\$53.670,95       | R\$0,00       | R\$0,00       | R\$0,00                                 | R\$0,00       | R\$0,00      | R\$0,00         |
| 4.0                                                                                                                                    | ESTRUTURA               | Físico %              | 5,17%         | 0,00%              | 100,00%       | 0,00%         | 0,00%                                   | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%           |
|                                                                                                                                        |                         | Financeiro            | R\$30.352,83  | R\$0,00            | R\$30.352,83  | R\$0,00       | R\$0,00                                 | R\$0,00       | R\$0,00      | R\$0,00         |
| 5.0                                                                                                                                    | ALVENARIA               | Físico %              | 6,88%         | 0,00%              | 80,00%        | 20,00%        | 0,00%                                   | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%           |
|                                                                                                                                        |                         | Financeiro            | R\$40.407,08  | R\$0,00            | R\$32.325,66  | R\$8.081,42   | R\$0,00                                 | R\$0,00       | R\$0,00      | R\$0,00         |
| 6.0                                                                                                                                    | COBERTURA               | Físico %              | 26,88%        | 0,00%              | 20,00%        | 60,00%        | 20,00%                                  | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%           |
|                                                                                                                                        |                         | Financeiro            | R\$157.854,75 | R\$0,00            | R\$31.570,95  | R\$94.712,85  | R\$31.570,95                            | R\$0,00       | R\$0,00      | R\$0,00         |
| 7.0                                                                                                                                    | ACABAMENTO              | Físico %              | 6,91%         | 0,00%              | 0,00%         | 0,00%         | 70,00%                                  | 30,00%        | 0,00%        | 0,00%           |
|                                                                                                                                        |                         | Financeiro            | R\$40.583,90  | R\$0,00            | R\$0,00       | R\$0,00       | R\$28.408,73                            | R\$12.175,17  | R\$0,00      | R\$0,00         |
| 8.0                                                                                                                                    | ESQUADRIAS/FERRAGENS    | Físico %              | 4,73%         | 0,00%              | 0,00%         | 0,00%         | 80,00%                                  | 20,00%        | 0,00%        | 0,00%           |
|                                                                                                                                        |                         | Financeiro            | R\$27.757,64  | R\$0,00            | R\$0,00       | R\$0,00       | R\$22.206,11                            | R\$5.551,53   | R\$0,00      | R\$0,00         |
| 9.0                                                                                                                                    | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | Físico %              | 1,81%         | 0,00%              | 0,00%         | 0,00%         | 50,00%                                  | 50,00%        | 0,00%        | 0,00%           |
|                                                                                                                                        |                         | Financeiro            | R\$10.610,69  | R\$0,00            | R\$0,00       | R\$0,00       | R\$5.305,35                             | R\$5.305,35   | R\$0,00      | R\$0,00         |
| 10.0                                                                                                                                   | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   | Físico %              | 5,03%         | 0,00%              | 0,00%         | 0,00%         | 50,00%                                  | 50,00%        | 0,00%        | 0,00%           |
|                                                                                                                                        |                         | Financeiro            | R\$29.558,33  | R\$0,00            | R\$0,00       | R\$0,00       | R\$14.779,17                            | R\$14.779,17  | R\$0,00      | R\$0,00         |
| 11.0                                                                                                                                   | PISO                    | Físico %              | 18,59%        | 0,00%              | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%                                   | 60,00%        | 40,00%       | 0,00%           |
|                                                                                                                                        |                         | Financeiro            | R\$109.165,76 | R\$0,00            | R\$0,00       | R\$0,00       | R\$0,00                                 | R\$65.499,46  | R\$43.666,30 | R\$0,00         |
| 12.0                                                                                                                                   | LOUÇAS E METAIS         | Físico %              | 0,30%         | 0,00%              | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%                                   | 0,00%         | 100,00%      | 0,00%           |
|                                                                                                                                        |                         | Financeiro            | R\$1.763,61   | R\$0,00            | R\$0,00       | R\$0,00       | R\$0,00                                 | R\$0,00       | R\$1.763,61  | R\$0,00         |
| 13.0                                                                                                                                   | PINTURA                 | Físico %              | 8,17%         | 0,00%              | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%                                   | 0,00%         | 100,00%      | 0,00%           |
|                                                                                                                                        |                         | Financeiro            | R\$47.984,36  | R\$0,00            | R\$0,00       | R\$0,00       | R\$0,00                                 | R\$0,00       | R\$47.984,36 | R\$0,00         |
| 14.0                                                                                                                                   | PAISAGISMO              | Físico %              | 0,21%         | 0,00%              | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%                                   | 0,00%         | 100,00%      | 0,00%           |
|                                                                                                                                        |                         | Financeiro            | R\$1.208,46   | R\$0,00            | R\$0,00       | R\$0,00       | R\$0,00                                 | R\$0,00       | R\$1.208,46  | R\$0,00         |
| 15.0                                                                                                                                   | LIMPEZA                 | Físico %              | 0,76%         | 0,00%              | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%                                   | 0,00%         | 100,00%      | 0,00%           |
|                                                                                                                                        |                         | Financeiro            | R\$4.458,86   | R\$0,00            | R\$0,00       | R\$0,00       | R\$0,00                                 | R\$0,00       | R\$4.458,86  | R\$0,00         |
| TOTAL                                                                                                                                  |                         | Físico %              | 100,00%       | 14,58%             | 16,05%        | 17,50%        | 17,41%                                  | 17,59%        | 16,87%       |                 |
|                                                                                                                                        |                         | Financeiro            | R\$587.343,60 | R\$85.637,33       | R\$94.249,44  | R\$102.794,27 | R\$102.270,30                           | R\$103.310,66 | R\$99.081,59 |                 |
| <div>CLARA RAMALHO FERNADES<br/>ARQUITETA E URBANISTA<br/>CAU: 157721-2</div> <div>AÉCIO GUEDES SOARES<br/>Prefeito(a) Municipal</div> |                         |                       |               |                    |               |               | Observações:                            |               |              |                 |