

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHALÉ PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES VALOR: 161.717,37
ENDEREÇO: AVENIDA CORONEL JOSÉ MARIA GOMES, nº 139, 1º ANDAR, CENTRO - CHALÉ/MG segunda-feira, 22 de junho de 2026

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	3,31%	100,00%					
		Financeiro	5.347,43	5.347,43	-	-	-	-	-
2	ESTRUTURAS DE CONCRETO	Físico %	32,06%	70,00%	30,00%				
		Financeiro	51.849,48	36.294,64	15.554,84	-	-	-	-
3	ALVENARIA	Físico %	5,02%		100,00%				
		Financeiro	8.115,25	-	8.115,25	-	-	-	-
4	COBERTURA	Físico %	10,64%		30,00%	70,00%			
		Financeiro	17.213,75	-	5.164,13	12.049,63	-	-	-
5	REVESTIMENTOS E PISOS	Físico %	19,10%			80,00%	20,00%		
		Financeiro	30.887,02	-	-	24.709,62	6.177,40	-	-
6	ESQUADRIAS	Físico %	6,61%				100,00%		
		Financeiro	10.697,05	-	-	-	10.697,05	-	-
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	20,79%		30,00%	20,00%	50,00%		
		Financeiro	33.617,37	-	10.085,21	6.723,47	16.808,69	-	-
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	Físico %	2,13%			100,00%			
		Financeiro	3.438,79	-	-	3.438,79	-	-	-
9	SERVIÇOS FINAIS	Físico %	0,34%				100,00%		
		Financeiro	551,23	-	-	-	551,23	-	-
TOTAL		Físico %	100,00%	25,75%	24,07%	29,01%	21,17%	0,00%	0,00%
		Financeiro	161.717,37	41.642,07	38.919,43	46.921,51	34.234,37	-	-

ALAOR ANTÔNIO ANACLETO
PRESEINTE DA CAMARA MUNICIPAL DE CHALÉ

ZAIRE LAGE BRANDAO
NETO:08931110669

Assinado de forma digital por ZAIRE
LAGE BRANDAO NETO:08931110669
Dados: 2026.06.23 08:49:42 -03'00'

ZAIRE LAGE BRANDÃO NETO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG: 147.388/D
IDEALIZE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA