



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO.

Obra
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE APUÍ

Bancos
SINAPI - 03/2026 -
Amazonas
SBC - 03/2026 -
Amazonas

B.D.I.
24,72%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	LICENCIAMENTO	100,00% 19.114.08	100,00% 19.114.08					
2	ADMINISTRAÇÃO	100,00% 174.502.26	9,07% 15.827.35	10,42% 18.183.14	21,66% 37.797.19	28,88% 50.396.25	23,65% 41.269.78	6,32% 11.028.54
3	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 21.253.08	100,00% 21.253.08					
4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00% 43.065.81	50,00% 21.532.91					50,00% 21.532.91
5	TRANSPORTE DE MATERIAIS	100,00% 77.973.07	10,00% 7.797.31	20,00% 15.594.61	30,00% 23.391.92	30,00% 23.391.92	5,00% 3.898.65	5,00% 3.898.65
6	PERFURAÇÃO DE POÇOS	100,00% 539.840.16			20,00% 107.968.03	40,00% 215.936.06	40,00% 215.936.06	
7	CASAS DE COMANDO POÇOS	100,00% 92.989.17		20,00% 18.597.83	30,00% 27.896.75	40,00% 37.195.67		10,00% 9.298.92
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS/QUADRO DE COMANDO	100,00% 224.188.50				40,00% 89.675.40	60,00% 134.513.10	
9	CERCA DE PROTEÇÃO - POÇOS	100,00% 29.377.92			30,00% 8.813.38	50,00% 14.688.96	20,00% 5.875.58	
10	RESERVATÓRIO ELEVADO DE 300 M³	100,00% 790.539.54	10,00% 79.053.95	20,00% 158.107.91	30,00% 237.161.86	20,00% 158.107.91	10,00% 79.053.95	10,00% 79.053.95
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 22.449.60			50,00% 11.224.80		50,00% 11.224.80	
12	LIMPEZA	100,00% 4.853.50						100,00% 4.853.50
Porcentagem			8,07%	10,32%	22,27%	28,89%	24,1%	6,36%
Custo			164.578,68	210.483,49	454.253,93	589.392,17	491.771,93	129.666,47
Porcentagem Acumulado			8,07%	18,38%	40,65%	69,54%	93,64%	100,0%
Custo Acumulado			164.578,68	375.062,17	829.316,10	1.418.708,27	1.910.480,20	2.040.146,69

Débora Santos Dias
RNP 2319083340

Jaelton de Oliveira Paes
RNP 042059385-3