


<b>Obra:</b> <b>Construção de escola de educação infantil tipo C</b> Endereço: RUA SANTOS, BAIRRO TROPICAL, MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PARÁ	 <b>FNDE</b> Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	<b>Bancos:</b> SINAP - 04/2026 - Pará SBC - 05/2026 - Pará SICRO3 - 01/2026 - Pará ORSE - 02/2026 - Sergipe SEDOP - 03/2026 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SIURB - 01/2026 - São Paulo FDE - 04/2026 - São Paulo AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 02/2026 - Goiás	<b>B.D.I.:</b> 24,85%	<b>Encargos Sociais:</b> Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
--	--	---	--------------------------	--

Cronograma Físico e Financeiro														
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES (REACTUADO)	100,00% 27.605,77	100,00% 27.605,77											
2	MOVIMENTO DE TERRAS (REACTUADO)	100,00% 48.129,69	30,00% 14.438,91	70,00% 33.690,78										
3	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES (REACTUADO)	100,00% 7.335,44		50,00% 3.667,72	50,00% 3.667,72									
4	SUPERESTRUTURA (REACTUADO)	100,00% 313.896,07		40,00% 125.558,43	30,00% 94.168,82	30,00% 94.168,82								
5	PAREDES E PAINÉIS (REACTUADO)	100,00% 188.110,94		50,00% 94.055,47	25,00% 47.027,74	25,00% 47.027,74								
6	ESQUADRIAS (REACTUADO)	100,00% 110.193,60						50,00% 55.096,80	50,00% 55.096,80					
7	COBERTURA (REACTUADO)	100,00% 124.227,48			50,00% 62.113,74	50,00% 62.113,74								
8	IMPERMEABILIZAÇÃO (REACTUADO)	100,00% 27.573,76				50,00% 13.786,88	25,00% 6.893,44					25,00% 6.893,44		
9	REVESTIMENTOS DE PAREDES (REACTUADO)	100,00% 233.905,17				50,00% 116.952,59	50,00% 116.952,59							
10	PAVIMENTAÇÃO (REACTUADO)	100,00% 350.075,96				25,00% 87.518,99	25,00% 87.518,99		50,00% 175.037,98					
11	RODAPÉS E PEITORIS (REACTUADO)	100,00% 26.998,50											100,00% 26.998,50	
12	PINTURA (REACTUADO)	100,00% 105.743,94								50,00% 52.871,97	25,00% 26.435,99	25,00% 26.435,99		
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/250 V (REACTUADO)	100,00% 143.294,55				25,00% 35.823,64	50,00% 71.647,28	25,00% 35.823,64						
14	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA (REACTUADO)	100,00% 97.206,93			50,00% 48.603,47	30,00% 29.162,08							20,00% 19.441,39	
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA (REACTUADO)	100,00% 58.468,89			50,00% 29.234,45	40,00% 23.387,56	10,00% 5.846,89							
16	LOUÇAS E METAIS (REACTUADO)	100,00% 34.064,42											100,00% 34.064,42	
17	BANCADAS (REACTUADO)	100,00% 46.206,93											100,00% 46.206,93	
18	CASTELO D'ÁGUA (REACTUADO)	100,00% 140.101,05			25,00% 35.025,26					25,00% 35.025,26	50,00% 70.050,53			
19	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS (SPDA) - (REACTUADO)	100,00% 56.102,97										50,00% 28.051,49	50,00% 28.051,49	
20	SERVIÇOS DIVERSOS (REACTUADO)	100,00% 25.590,81											50,00% 12.795,41	50,00% 12.795,41
21	SERVIÇOS FINAIS (REACTUADO)	100,00% 4.648,61												100,00% 4.648,61
22	ITENS ADICIONAIS (NÃO PACTUADOS COM FNDE)	100,00% 155.846,72	19,26% 30.020,92	6,95% 10.831,63	9,36% 14.584,25		3,77% 5.871,97	3,45% 5.378,37	15,96% 24.870,58	23,35% 36.395,30	16,69% 26.017,40		1,20% 1.876,31	
22.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS (ADICIONAL)	100,00% 37.526,15	80,00% 30.020,92		10,00% 3.752,62				5,00% 1.876,31				5,00% 1.876,31	
22.2	MURO (ADICIONAL)	100,00% 21.663,26		50,00% 10.831,63	50,00% 10.831,63									
22.3	VEDAÇÕES E PROTEÇÃO (ADICIONAL)	100,00% 8.100,81								100,00% 8.100,81				
22.4	REVESTIMENTO (ADICIONAL)	100,00% 10.756,74						50,00% 5.378,37	50,00% 5.378,37					
22.5	ESQUADRIAS (ADICIONAL)	100,00% 23.487,87					25,00% 5.871,97		75,00% 17.615,90					
22.6	PINTURA (ADICIONAL)	100,00% 25.403,67								100,00% 25.403,67				
22.7	CASTELO D'ÁGUA (ADICIONAL)	100,00% 28.908,22								10,00% 2.890,82	90,00% 26.017,40			
	Porcentagem:		3,1%	7,47%	10,39%	12,09%	13,1%	15,02%	22,15%	5,35%	5,27%	3,48%	1,84%	0,75%
	Custo:		72.065,59	173.748,56	241.501,51	281.148,20	304.692,58	349.334,34	515.051,43	124.292,53	122.503,90	80.822,29	42.723,19	17.444,01
	Porcentagem Acumulado:		3,1%	10,57%	20,96%	33,05%	46,15%	61,17%	83,32%	88,67%	93,94%	97,41%	99,25%	100,0%
	Custo Acumulado:		72.065,59	245.814,15	487.315,66	768.463,86	1.073.156,44	1.422.490,78	1.937.542,21	2.061.834,74	2.184.338,64	2.265.160,93	2.307.884,12	2.325.328,20

ANA PAULA DE SOUZA CAMPOS  
Engenheira Civil  
CREA/PA: 939105  
Matricula: 464565-2