

OBRA : REFORMA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ASSOCIADO AO TURISMO NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA
Local: Av. dos Estados esquina com Rua Salvaterra - Centro - Tucumã - PA
Data : 17/06/2025

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO									
Local:	Av. dos Estados esquina com Rua Salvaterra - Centro - Tucumã - PA							BDI	
Ação:	REFORMA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ASSOCIADO AO TURISMO NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA							27,50%	
Município:	TUCUMÃ - PA								
ETAPA	SERVIÇOS	0 à 30 DIAS	30 à 60 DIAS	60 à 90 DIAS	90 à 120 DIAS	120 à 150 DIAS	150 à 180 DIAS	TOTAL	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 81.090,14 44,00%	R\$ 23.958,45 13,00%	R\$ 23.958,45 13,00%	R\$ 23.958,45 13,00%	R\$ 23.958,45 13,00%	R\$ 7.371,83 4,00%	R\$ 184.295,78	7,14%
2	SERVIÇOS DEMOLIÇÕES E RETIRADA	R\$ 53.771,41 100%						R\$ 53.771,41	2,08%
3	REFORMA DOS BOXES	R\$ 49.568,69 10,00%	R\$ 99.137,39 20,00%	R\$ 99.137,39 20,00%	R\$ 99.137,39 20,00%	R\$ 99.137,39 20,00%	R\$ 49.568,69 10,00%	R\$ 495.686,93	19,19%
4	REFORMA DOS SANITÁRIOS	R\$ 16.950,64 20,00%	R\$ 33.901,28 40,00%	R\$ 33.901,28 40,00%				R\$ 84.753,19	3,28%
5	ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA	R\$ 44.351,18 5,00%	R\$ 177.404,73 20,00%	R\$ 177.404,73 20,00%	R\$ 177.404,73 20,00%	R\$ 177.404,73 20,00%	R\$ 133.053,55 15,00%	R\$ 887.023,66	34,34%
6	REDE DE ESGOTO E TRATAMENTOS		R\$ 10.911,86 20,00%	R\$ 10.911,86 20,00%	R\$ 10.911,86 20,00%	R\$ 21.823,72 40,00%		R\$ 54.559,29	2,11%
7	REDE DE AGUA FRIA		R\$ 6.387,12 20,00%	R\$ 6.387,12 20,00%	R\$ 6.387,12 20,00%	R\$ 6.387,12 20,00%	R\$ 6.387,12 20,00%	R\$ 31.935,61	1,24%
8	FORRO DE PVC					R\$ 19.852,57 50,00%	R\$ 19.852,57 50,00%	R\$ 39.705,13	1,54%
9	CAIXA D'AGUA METÁLICA V= 20.000 L		R\$ 14.778,53 30,00%	R\$ 34.483,23 70,00%				R\$ 49.261,75	1,91%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICA GERAL : ALTA, BAIXA, SPDA	R\$ 26.657,86 10,00%	R\$ 26.657,86 10,00%	R\$ 53.315,73 20,00%	R\$ 53.315,73 20,00%	R\$ 53.315,73 20,00%	R\$ 53.315,73 20,00%	R\$ 266.578,63	10,32%
11	REVESTIMENTOS EXTERNOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94.087,55 100,00%		R\$ 94.087,55	3,64%
12	PISOS E CALÇADAS				R\$ 76.242,39 50,00%	R\$ 76.242,39 50,00%		R\$ 152.484,77	5,90%
13	PINTURA GERAL				R\$ 30.385,06 30,00%	R\$ 30.385,06 30,00%	R\$ 40.513,41 40,00%	R\$ 101.283,53	3,92%
14	SINALIZAÇÃO E PREVENTIVO INCÊNDIO				R\$ 0,00	R\$ 3.138,81 50,00%	R\$ 3.138,81 50,00%	R\$ 6.277,61	0,24%
15	SPDA				R\$ 57.644,65 100,00%			R\$ 57.644,65	2,23%
16	SERVIÇOS FINAIS				R\$ 0,00	R\$ 11.797,92 50,00%	R\$ 11.797,92 50,00%	R\$ 23.595,83	0,91%
PARCIAIS SIMPLES		R\$ 272.389,93	R\$ 393.137,21	R\$ 439.499,78	R\$ 535.387,37	R\$ 617.531,41	R\$ 324.999,62	R\$ 2.582.945,32	100,00%
PERCENTUAIS SIMPLES (%)		10,55%	15,22%	17,02%	20,73%	23,91%	12,58%		
PARCIAIS ACUMULADOS		R\$ 272.389,93	R\$ 665.527,14	R\$ 1.105.026,92	R\$ 1.640.414,29	R\$ 2.257.945,70	R\$ 2.582.945,32	100,00%	
PERCENTUAIS ACUMULADOS (%)		10,55%	25,77%	42,78%	63,51%	87,42%	100,00%		
PARCIAIS CONCEDENTE		R\$ 252.177,78	R\$ 363.965,25	R\$ 406.887,57	R\$ 495.660,01	R\$ 571.708,72	R\$ 300.883,67	R\$ 2.391.283,00	92,58%
PERCENTUAIS SIMPLES (%)		9,76%	14,09%	15,75%	19,19%	22,13%	11,65%		
PARCIAIS PROPONENTE		R\$ 20.212,15	R\$ 29.171,96	R\$ 32.612,21	R\$ 39.727,35	R\$ 45.822,69	R\$ 24.115,95	R\$ 191.662,32	7,42%
PERCENTUAIS ACUMULADOS (%)		0,85%	1,13%	1,26%	1,54%	1,77%	0,93%		

Tucumã- PA, 30 / 04 / 2025

RAIMUNDO PEREIRA BORGES
ENG. CIVIL - CREA RN 1017094640 D