



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1092386-42	954671/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	
1.	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS	4.864.700,44	% Período:	61,26%	38,74%											
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	189.340,16	% Período:	60,00%	40,00%											
1.2.	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	20.838,76	% Período:	50,00%	50,00%											
1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.196,49	% Período:	79,62%	20,38%											
1.4.	TERRAPLENAGEM - LIMPEZA DA CAMA	218.470,46	% Período:	100,00%												
1.5.	TERRAPLENAGEM - COMPLEMENTO DI	357.242,25	% Período:	100,00%												
1.6.	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	489.160,21	% Período:	100,00%												
1.7.	DRENAGEM SUPERFICIAL	479.096,73	% Período:		100,00%											
1.8.	PAVIMENTAÇÃO	1.780.476,62	% Período:	100,00%												
1.9.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	21.501,10	% Período:		100,00%											
1.10.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	29.432,34	% Período:		100,00%											
1.11.	CALÇADA	971.761,17	% Período:		100,00%											
1.12.	PISO TÁTIL	294.184,15	% Período:		100,00%											
Total: R\$ 4.864.700,44			Período:	%:	61,26%	38,74%										
		Repassse:		2.931.622,70	1.854.296,30											
		Contrapartida:		48.257,70	30.523,74											
		Outros:		-	-											
		Investimento:		2.979.880,40	1.884.820,04											
		%:	Acumulado:	61,26%	100,00%											
		Repassse:		2.931.622,70	4.785.919,00											
		Contrapartida:		48.257,70	78.781,44											
		Outros:		-	-											
		Investimento:		2.979.880,40	4.864.700,44											
		Administração Local:		60,00%	100,00%											

SÃO JOÃO DE PIRABAS - PARÁ
Local
segunda-feira, 7 de abril de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Maruza Baptista
CREA/CAU: 28510-2PA
ART/RRT: 14355382
Arquiteta
CAU - A 28510-2