



Signature

SANDRO RAIMUNDO GOMES BARRETO
ENG. CIVIL - CREA NACIONAL Nº 1514930277

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS EM MADEIRA DE LEI, COM LARGURA DE 1,20M, DESTINADOS AOS MORADORES DE ÁREA DE RISCO, NO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES-AP

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

DATA ORÇAMENTO: SINAPI 03/2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				ETAPAS À EXECUTAR					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	30DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.354,80	0,94	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%
				1.470,96	1.470,96	1.470,96	1.470,96	735,48	735,48
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	101.344,74	13,02	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%
				16.924,57	16.884,03	16.884,03	16.884,03	16.884,03	16.884,05
3.0	CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS EM MADEIRA DE LEI, COM LARGURA DE 1,20M, DESTINADOS AOS MORADORES DE ÁREA DE RISCO, NO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES-AP	669.870,30	86,04						
				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%
				133.974,06	133.974,06	133.974,06	133.974,06	66.987,03	66.987,03
TOTAL GERAL (R\$)		778.569,84	100%						
TOTAL PARCIAL (R\$)				152.369,59	152.329,05	152.329,05	152.329,05	84.606,54	84.606,56
TOTAL ACUMULADO (R\$)				152.369,59	304.698,64	457.027,69	609.356,74	693.963,28	778.569,84
PERCENTUAL SIMPLES (%)				19,57%	19,57%	19,57%	19,57%	10,87%	10,85%
PERCENTUAL ACUMULADO (%)				19,57%	39,14%	58,71%	78,28%	89,15%	100,00%
BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 28,82%				43.911,92	43.911,92	43.911,92	43.911,92	24.390,52	24.345,63
TOTAL ACUMULADO (R\$)				43.911,92	87.823,84	131.735,76	175.647,68	200.038,20	224.383,83
PERCENTUAL SIMPLES (%)				19,57%	19,57%	19,57%	19,57%	10,87%	10,85%
PERCENTUAL ACUMULADO (%)				19,57%				30,44%	41,29%
TOTAL GERAL DA OBRA									1.002.953,61