

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CICLOVIA URBANA AV. PALMEIRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPORÃ

Construção de uma Ciclovia Urbana na avenida das Palmeiras em Araporã- Mg

ENDEREÇO: Bairro Jardim das Palmeira - Av das Palmeiras INICIO DA OBRA: Após liberação dos recursos.

VALOR: R\$ 1.354.754,64 TIPO DO SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                            | VALOR OBRA/ SERVIÇOS R\$ | MESES  |                |        |                |        |                |         |                |
|------|---|--------------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------|----------------|
|      |   |                          | Mês -  | 01             | Mês -  | 02             | Mês -  | 03             | Mês -   | 04             |
|      |   |                          | %S     | R\$            | %S     | R\$            | %S     | R\$            | %S      | R\$            |
| 1.0  | Serviços Preliminares                                 | R\$ 38.888,68            | 100%   | R\$ 38.888,68  |        |                |        |                |         |                |
| 2.0  | EXECUÇÃO DE BASE DA CICLOVIA                          | R\$ 494.081,14           | 80%    | R\$ 395.264,91 | 20%    | R\$ 98.816,23  |        |                |         |                |
| 3.0  | PAVIMENTAÇÃO DA CICLOVIA                              | R\$ 297.321,62           |        |                | 85%    | R\$ 252.723,38 | 15%    | R\$ 44.598,24  |         |                |
|      | PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE                             | R\$ 33.864,68            |        |                | 30%    | R\$ 10.159,40  | 70%    | R\$ 23.705,28  |         |                |
| 4.0  | EXECUÇÃO DE MEIO FIO (Entre paisagismo e ciclismo)    | R\$ 147.802,79           |        |                |        |                | 100%   | R\$ 147.802,79 |         |                |
| 5.0  | PAISAGISMO  | R\$ 48.523,85            |        |                |        |                | 75%    | R\$ 36.392,89  | 25%     | R\$ 12.130,96  |
| 6.0  | ILUMINAÇÃO PUBLICA                                    | R\$ 106.760,94           |        |                |        |                |        |                | 100%    | R\$ 106.760,94 |
| 7.0  | MOBILIÁRIO URBANO                                     | R\$ 79.057,82            |        |                |        |                |        |                | 100%    | R\$ 79.057,82  |
| 8.0  | SINALIZAÇÃO   | R\$ 89.107,86            |        |                |        |                | 100%   | R\$ 89.107,86  |         |                |
| 9.0  | DESPESAS GERAIS (CUSTOS COM LIMPEZA E DESMOBILIZAÇÃO) | R\$ 19.345,25            |        |                |        |                |        |                | 100%    | R\$ 19.345,25  |
|      | TOTAL SIMPLES (%)                                     |                          | 32,05% |                | 26,70% |                | 25,22% |                | 16,04%  |                |
|      | TOTAL ACUMULADO (%)                                   | R\$ 1.354.754,64         | 32,05% |                | 58,75% |                | 83,96% |                | 100,00% |                |

|                             |                |                |                  |                  |
|-----------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| VALOR TOTAL SIMPLES (R\$)   | R\$ 434.153,59 | R\$ 361.699,01 | R\$ 341.607,06   | R\$ 217.294,97   |
| VALOR TOTAL ACUMULADO (R\$) | R\$ -          | R\$ 795.852,60 | R\$ 1.137.459,66 | R\$ 1.354.754,64 |