



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0639.998-99	56000003291	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO ACLIMAÇÃO, LINHA DE RECALQUE E EM

ERRO: NÚMERO DE LINHAS DO CRONOGRAMA
INSUFICIENTE. CLIQUE EM ATUALIZAR LINHAS.

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 06/25	2 07/25	3 08/25	4 09/25	5 10/25	6 11/25	7 12/25	8 01/26	9 02/26	10 03/26	11 04/26	12 05/26
1.	ADMINISTRAÇÃO	131.337,96	% Período:	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%				
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CANTEIRO D	131.337,96	% Período:	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%				
2.	LINHA DE RECALQUE	1.948.432,11	% Período:	29,51%	25,92%	35,94%	8,63%								
2.1.	ASSENTAMENTO LINHA DE RECALQUE	182.152,45	% Período:	34,00%	33,00%	33,00%									
2.2.	BLOCOS DE ANCORAGEM	42.920,21	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
2.3.	TRAVESSIA RODOVIA MG-050	257.486,44	% Período:			75,00%	25,00%								
2.4.	POÇO DE VISITA PARA PROTEÇÃO VEI	33.736,63	% Período:	30,00%	40,00%	30,00%									
2.5.	BY-PASS	3.449,75	% Período:		20,00%	40,00%	40,00%								
2.6.	LINHA DE RECALQUE INCLUI TRAVESS	1.224.901,78	% Período:	40,00%	30,00%	30,00%									
2.7.	TRAVESSIA RODOVIA MG-050 - MATER	201.877,06	% Período:		25,00%	25,00%	50,00%								
2.8.	BY-PASS - MATERIAIS	1.907,79	% Período:			25,00%	75,00%								
3.	PAVIMENTAÇÃO	64.106,67	% Período:					40,00%	30,00%	30,00%					
3.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	64.106,67	% Período:					40,00%	30,00%	30,00%					
4.	REDE EMISSÁRIO DE ESGOTO	2.565.445,43	% Período:		35,82%	1,18%	1,18%	35,82%	8,73%	8,58%	8,69%				
4.1.	MOVIMENTO DE TERRA	289.601,88	% Período:						34,00%	33,00%	33,00%				
4.2.	ESCORAMENTO, ESGOTAMENTO E DR	290.139,03	% Período:						33,00%	33,00%	34,00%				
4.3.	ASSENTAMENTOS	87.327,88	% Período:						34,00%	33,00%	33,00%				
4.4.	POÇO DE VISITA	121.478,92	% Período:		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
4.5.	EMISSÁRIO DE ESGOTO - MATERIAIS	1.776.897,72	% Período:		50,00%			50,00%							
5.	ELEVATÓRIA DE ESGOTO	957.745,11	% Período:	17,41%	22,42%	24,58%	5,49%	2,35%	2,16%	0,09%	0,18%				
5.1.	ELEVATÓRIA DE ESGOTO - MATERIAIS	550.059,99	% Período:	30,00%	35,00%	35,00%									
5.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.088,06	% Período:		30,00%	40,00%	30,00%								
5.3.	FUNDAÇÃO	41.584,09	% Período:			50,00%	50,00%								
5.4.	PISO	9.236,35	% Período:				50,00%	50,00%							



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0639.998-99	56000003291	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO ACLIMAÇÃO, LINHA DE RECALQUE E EM

ERRO: NÚMERO DE LINHAS DO CRONOGRAMA
INSUFICIENTE. CLIQUE EM ATUALIZAR LINHAS.

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26
5.5.	ESTRUTURA	15.541,00	% Período:				25,00%	75,00%							
5.6.	PAREDE DE CONTENÇÃO ARMADA	49.504,52	% Período:		30,00%	30,00%			40,00%						
5.7.	LAJE COBERTURA	6.645,89	% Período:		25,00%		75,00%								
5.8.	DIVERSOS	18.006,13	% Período:				70,00%	30,00%							
5.9.	REVESTIMENTO, IMPERMEABILIZAÇÃ	8.567,74	% Período:	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%				
Total: R\$ 5.667.067,28				%:	13,55%	29,15%	17,28%	4,66%	17,30%	4,89%	4,47%	4,43%	0,00%	0,00%	0,00%
Macrosserviço da Administração Local:	Período:	Financiamento:	726.385,34	1.562.503,59	926.342,46	249.912,55	927.152,96	261.958,87	239.661,74	237.448,18	-	-	-	-	-
		Contrapartida:	41.503,39	89.276,59	52.928,32	14.279,23	52.974,63	14.967,51	13.693,53	13.567,05	-	-	-	-	-
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investimento:	767.888,73	1.651.780,18	979.270,78	264.191,78	980.127,59	276.926,38	253.355,27	251.015,23	-	-	-	-	-
	Acumulado:	%:	13,55%	42,70%	59,98%	64,64%	81,93%	86,82%	91,29%	95,72%	95,72%	95,72%	95,72%	95,72%	95,72%
		Financiamento:	726.385,34	2.288.888,93	3.215.231,39	3.465.143,94	4.392.296,90	4.654.255,77	4.893.917,51	5.131.365,69	5.131.365,69	5.131.365,69	5.131.365,69	5.131.365,69	5.131.365,69
		Contrapartida:	41.503,39	130.779,98	183.708,30	197.987,53	250.962,16	265.929,67	279.623,20	293.190,25	293.190,25	293.190,25	293.190,25	293.190,25	293.190,25
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investimento:	767.888,73	2.419.668,91	3.398.939,69	3.663.131,47	4.643.259,06	4.920.185,44	5.173.540,71	5.424.555,94	5.424.555,94	5.424.555,94	5.424.555,94	5.424.555,94	5.424.555,94
		Administração Local:													

ado o Macrosserviço de Administração Local

PASSOS/MG
Local
quarta-feira, 15 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: LUCAS REZENDE CARVALHO
CREA/CAU: 126.061/D
ART/RRT: MG20253685005