

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONQUISTA - MG									
PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CONQUISTA - MG						VALOR DO INVESTIMENTO: R\$288.211,40			
LOCAL: PRAÇA DEPUTADO RENATO AZEREDO, Nº 15 - BAIRRO CENTRO, CONQUISTA / MG						TIPO DE OBRA: REFORMA			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL (R\$)	PARTICIPAÇÃO POR ETAPA (%)	PARCELA 01		PARCELA 02		PARCELA 03	
				SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)
1	CANTEIRO DE OBRAS	22.594,45	7,84%	60,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	7.485,12	2,60%	33,33	33,33	33,33	66,67	33,33	100,00
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	7.136,48	2,48%	80,00	80,00	20,00	100,00		100,00
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	800,25	0,28%		0,00	100,00	100,00		100,00
5	INFRA E SUPERESTRUTURA	9.846,91	3,42%		0,00	100,00	100,00		100,00
6	PAREDES / FECHAMENTOS	2.844,69	0,99%		0,00	100,00	100,00		100,00
7	COBERTURAS	20.235,55	7,02%	10,00	10,00	30,00	40,00	60,00	100,00
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.526,54	1,57%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00
9	PISOS	11.654,11	4,04%	20,00	20,00	50,00	70,00	30,00	100,00
10	REVESTIMENTO INTERNO / EXTERNO	14.110,47	4,90%	20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00
11	ACABAMENTOS	923,65	0,32%		0,00	100,00	100,00		100,00
12	ESQUADRIAS E FERRAGENS	59.742,25	20,73%	20,00	20,00	60,00	80,00	20,00	100,00
13	BANCADAS, LOUÇAS E METAIS	16.677,78	5,79%	20,00	20,00	50,00	70,00	30,00	100,00
14	PINTURA INTERNA	39.221,74	13,61%		0,00	20,00	20,00	80,00	100,00
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	23.603,42	8,19%	30,00	30,00	40,00	70,00	30,00	100,00
16	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	4.552,40	1,58%	20,00	20,00	80,00	100,00		100,00
17	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS / PLUVIAL	11.803,07	4,10%	20,00	20,00	80,00	100,00		100,00
18	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO (INFRAESTRUTURA)	4.060,80	1,41%		0,00		0,00	100,00	100,00
19	COMUNICAÇÃO VISUAL	4.747,82	1,65%		0,00		0,00	100,00	100,00
20	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO E PÂNICO	7.733,88	2,68%		0,00		0,00	100,00	100,00
21	PAISAGISMO / TERRA	8.157,54	2,83%		0,00	40,00	40,00	60,00	100,00
22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.752,48	2,00%		0,00		0,00	100,00	100,00
TOTAL (%):			100,00%	19,41	19,41	41,49	60,89	39,11	100,00
TOTAL (R\$):		R\$ 288.211,40		55.931,45	55.931,45	119.573,94	175.505,40	112.706,00	288.211,40

Uberlândia, 20 de julho de 2026.

Arthur Borges Prêve
Engenheiro Civil
CREA-MG 211.840/D