



ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
R. Dr. Cristiano Otoni, 555 - Centro, Pedro Leopoldo - MG
CEP: 33.250-006 - (31) 3660-5100

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM		SERVIÇO	VALORES DO ITEM		C/ Desoneração - MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO /2023 - SEINFRA	RESPONSÁVEL TÉCNICO: Juliano Reis Fagundes - CREA-MG 88369/D		
			R\$	%		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
1		INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 82.512,53	4,67%		82.512,53	0,00	0,00
2		DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 144.567,40	8,19%		144.567,40	0,00	0,00
3		TRABALHOS EM TERRA	R\$ 73.030,32	4,14%		36.515,16	36.515,16	0,00
4		FUNDAÇÕES	R\$ 359.181,31	20,35%		89.795,33	89.795,33	179.590,66
5		GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES	R\$ 314.089,73	17,79%		0,00	157.044,87	157.044,87
6		ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA	R\$ 97.013,06	5,50%		0,00	48.506,53	48.506,53
7		ALVENARIAS E DIVISOES	R\$ 4.751,07	0,27%		0,00	2.375,54	2.375,54
8		SERRALHERIA	R\$ 21.126,40	1,20%		0,00	10.563,20	10.563,20
9		SERVICOS TECNICOS	R\$ 42.772,96	2,42%		0,00	21.386,48	21.386,48
10		ADMINISTRACAO DA OBRA	R\$ 224.245,54	12,70%		74.748,51	74.748,51	74.748,51
11		EQUIPAMENTOS	R\$ 54.978,40	3,11%		13.744,60	13.744,60	27.489,20
12		CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO	R\$ 117.293,00	6,65%		29.323,25	29.323,25	58.646,50
13		ESTRUTURA DE CONCRETO	R\$ 229.557,02	13,01%		0,00	114.778,51	114.778,51
TOTAL COM BDI			R\$ 1.765.118,75	100,00%				
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS			R\$	%		471.206,78	598.781,97	695.129,99
PORCENTAGEM				%		26,70%	33,92%	39,38%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS			R\$	%		471.206,78	1.069.988,76	1.765.118,75
PORCENTAGEM ACUMULADO				%		26,70%	60,62%	100,00%