

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Senhora de Oliveira -MG

Projeto: Reforma e Adequação da Escola Municipal em Unidade de Saúde

Local: Córrego da Bárbara, Zona Rural

Responsável Técnico: Luís Augusto de Paula

CREA-MG: 208.859/D

Data: Fev/2026

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor dos Serviços		01º MÊS		02º MÊS		03º MÊS		04º MÊS	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	Instalações Iniciais da Obra	6.724,97	4,29%	6.724,97	100,00%	-		-		-	
2	Demolições	32.859,47	20,97%	32.859,47	100,00%	-		-		-	
3	Reforma do Telhado	13.282,79	8,48%	13.282,79	100,00%	-		-		-	
4	Instalações Hidrosanitárias e Elétricas	23.534,82	15,02%	-		11.767,41	50,00%	11.767,41	50,00%	-	
5	Alvenaria, Esquadrias, Piso e Revestimentos	57.198,43	36,50%	-		28.599,22	50,00%	28.599,22	50,00%	-	
6	Forro e Pintura	23.117,28	14,75%	-		-		11.558,64	50,00%	11.558,64	50,00%
TOTAIS		156.717,76	100,00%	52.867,23	33,73%	40.366,63	25,76%	51.925,27	33,13%	11.558,64	7,38%
TOTAIS ACUMULADOS		156.717,76	100,00%	52.867,23	33,73%	93.233,86	59,49%	145.159,12	92,62%	156.717,76	100,00%

Senhora de Olivera, 11 de fevereiro de 2026

Luís Augusto de Paula
Engenheiro Civil
CREA-MG: 208.859/D