

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO



Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educação

OBRA:
LOCAL:

Projeto Padrão FNDE - ESPAÇO EDUCATIVO INFANTIL TIPO B
Setor Matias, Cavalcante/GO

Duração prevista:	15 meses
-------------------	----------

DESCRIÇÃO	SERVIÇOS A EXECUTAR									
	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
			SIMP. %	ACUM. %	SIMP. %	ACUM. %	SIMP. %	ACUM. %	SIMP. %	ACUM. %
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.066,90	0,51%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
			R\$ 11.066,90	R\$ 11.066,90	R\$ 0,00	R\$ 11.066,90	R\$ 0,00	R\$ 11.066,90	R\$ 0,00	R\$ 11.066,90
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 6.208,17	0,28%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.208,17	R\$ 6.208,17	R\$ 0,00	R\$ 6.208,17	R\$ 0,00	R\$ 6.208,17
ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	R\$ 1.331.993,99	61,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,00%	8,00%	6,00%	14,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106.559,52	R\$ 106.559,52	R\$ 79.919,64	R\$ 186.479,16
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	R\$ 285.144,82	13,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	15,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.771,72	R\$ 42.771,72
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	R\$ 343.774,36	15,77%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	20,00%	50,00%	10,00%	60,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.132,31	R\$ 103.132,31	R\$ 68.754,87	R\$ 171.887,18	R\$ 34.377,44	R\$ 206.264,62
INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES	R\$ 25.885,81	1,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	R\$ 9.689,49	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS FINAIS	R\$ 5.592,49	0,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO	R\$ 16.488,00	0,76%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
			R\$ 16.488,00	R\$ 16.488,00	R\$ 0,00	R\$ 16.488,00	R\$ 0,00	R\$ 16.488,00	R\$ 0,00	R\$ 16.488,00
REFORÇO ESTRUTURAL EM LAJES	R\$ 8.086,03	0,37%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
			R\$ 8.086,03	R\$ 8.086,03	R\$ 0,00	R\$ 8.086,03	R\$ 0,00	R\$ 8.086,03	R\$ 0,00	R\$ 8.086,03
SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 41.176,39	1,89%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
			R\$ 41.176,39	R\$ 41.176,39	R\$ 0,00	R\$ 41.176,39	R\$ 0,00	R\$ 41.176,39	R\$ 0,00	R\$ 41.176,39
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 94.773,32	4,35%	6,67%	6,67%	6,67%	13,33%	6,67%	20,00%	6,67%	26,67%
			R\$ 6.318,22	R\$ 6.318,22	R\$ 6.318,22	R\$ 12.636,44	R\$ 6.318,22	R\$ 18.954,66	R\$ 6.318,22	R\$ 25.272,89
TOTAL (R\$)	R\$ 2.179.879,77		R\$ 83.135,54	R\$ 83.135,54	R\$ 115.658,70	R\$ 198.794,24	R\$ 181.632,61	R\$ 380.426,85	R\$ 163.387,02	R\$ 543.813,87
VALORES PERCENTUAIS (%)	100,00%		3,81%	3,81%	5,31%	9,12%	8,33%	17,45%	7,50%	24,95%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

				SERVIÇOS A EXECUTAR									
5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		7º MÊS		7º MÊS		7º MÊS		8º MÊS	
SIMP. %	ACUM. %	SIMP. %	ACUM. %	SIMP. %	ACUM. %	SIMP. %	ACUM. %	SIMP. %	ACUM. %	SIMP. %	ACUM. %	SIMP. %	ACUM. %
0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
R\$ 0,00	R\$ 11.066,90	R\$ 0,00	R\$ 11.066,90	R\$ 0,00	R\$ 11.066,90	R\$ 0,00	R\$ 11.066,90	R\$ 0,00	R\$ 11.066,90	R\$ 0,00	R\$ 11.066,90	R\$ 0,00	R\$ 11.066,90
0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
R\$ 0,00	R\$ 6.208,17	R\$ 0,00	R\$ 6.208,17	R\$ 0,00	R\$ 6.208,17	R\$ 0,00	R\$ 6.208,17	R\$ 0,00	R\$ 6.208,17	R\$ 0,00	R\$ 6.208,17	R\$ 0,00	R\$ 6.208,17
6,00%	20,00%	6,00%	26,00%	6,00%	32,00%	10,00%	42,00%	8,00%	50,00%	7,00%	57,00%	7,00%	64,00%
R\$ 79.919,64	R\$ 266.398,80	R\$ 79.919,64	R\$ 346.318,44	R\$ 79.919,64	R\$ 426.238,08	R\$ 133.199,40	R\$ 559.437,48	R\$ 106.559,52	R\$ 665.997,00	R\$ 93.239,58	R\$ 759.236,57	R\$ 93.239,58	R\$ 852.476,15
15,00%	30,00%	10,00%	40,00%	10,00%	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%	10,00%	60,00%	15,00%	75,00%
R\$ 42.771,72	R\$ 85.543,45	R\$ 28.514,48	R\$ 114.057,93	R\$ 28.514,48	R\$ 142.572,41	R\$ 0,00	R\$ 142.572,41	R\$ 0,00	R\$ 142.572,41	R\$ 28.514,48	R\$ 171.086,89	R\$ 42.771,72	R\$ 213.858,62
10,00%	70,00%	10,00%	80,00%	10,00%	90,00%	0,00%	90,00%	0,00%	90,00%	0,00%	90,00%	0,00%	90,00%
R\$ 34.377,44	R\$ 240.642,05	R\$ 34.377,44	R\$ 275.019,49	R\$ 34.377,44	R\$ 309.396,92	R\$ 0,00	R\$ 309.396,92	R\$ 0,00	R\$ 309.396,92	R\$ 0,00	R\$ 309.396,92	R\$ 0,00	R\$ 309.396,92
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
R\$ 0,00	R\$ 16.488,00	R\$ 0,00	R\$ 16.488,00	R\$ 0,00	R\$ 16.488,00	R\$ 0,00	R\$ 16.488,00	R\$ 0,00	R\$ 16.488,00	R\$ 0,00	R\$ 16.488,00	R\$ 0,00	R\$ 16.488,00
0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
R\$ 0,00	R\$ 8.086,03	R\$ 0,00	R\$ 8.086,03	R\$ 0,00	R\$ 8.086,03	R\$ 0,00	R\$ 8.086,03	R\$ 0,00	R\$ 8.086,03	R\$ 0,00	R\$ 8.086,03	R\$ 0,00	R\$ 8.086,03
0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
R\$ 0,00	R\$ 41.176,39	R\$ 0,00	R\$ 41.176,39	R\$ 0,00	R\$ 41.176,39	R\$ 0,00	R\$ 41.176,39	R\$ 0,00	R\$ 41.176,39	R\$ 0,00	R\$ 41.176,39	R\$ 0,00	R\$ 41.176,39
6,67%	33,33%	6,67%	40,00%	6,67%	46,67%	0,00%	46,67%	0,00%	46,67%	0,00%	46,67%	6,67%	53,33%
R\$ 6.318,22	R\$ 31.591,11	R\$ 6.318,22	R\$ 37.909,33	R\$ 6.318,22	R\$ 44.227,55	R\$ 0,00	R\$ 44.227,55	R\$ 0,00	R\$ 44.227,55	R\$ 0,00	R\$ 44.227,55	R\$ 6.318,22	R\$ 50.545,77

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

								SERVIÇOS A EXECUTAR					
9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS		13º MÊS		14º MÊS		15º MÊS	
SIMP. %	ACUM. %	SIMP. %	ACUM. %	SIMP. %	ACUM. %	SIMP. %	ACUM. %	SIMP. %	ACUM. %	SIMP. %	ACUM. %	SIMP. %	ACUM. %
0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
R\$ 0,00	R\$ 11.066,90	R\$ 0,00	R\$ 11.066,90	R\$ 0,00	R\$ 11.066,90	R\$ 0,00	R\$ 11.066,90	R\$ 0,00	R\$ 11.066,90	R\$ 0,00	R\$ 11.066,90	R\$ 0,00	R\$ 11.066,90
0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
R\$ 0,00	R\$ 6.208,17	R\$ 0,00	R\$ 6.208,17	R\$ 0,00	R\$ 6.208,17	R\$ 0,00	R\$ 6.208,17	R\$ 0,00	R\$ 6.208,17	R\$ 0,00	R\$ 6.208,17	R\$ 0,00	R\$ 6.208,17
6,00%	70,00%	6,00%	76,00%	7,00%	83,00%	5,00%	88,00%	5,00%	93,00%	5,00%	98,00%	2,00%	100,00%
R\$ 79.919,64	R\$ 932.395,79	R\$ 79.919,64	R\$ 1.012.315,43	R\$ 93.239,58	R\$ 1.105.555,01	R\$ 66.599,70	R\$ 1.172.154,71	R\$ 66.599,70	R\$ 1.238.754,41	R\$ 66.599,70	R\$ 1.305.354,11	R\$ 26.639,88	R\$ 1.331.993,99
15,00%	90,00%	10,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
R\$ 42.771,72	R\$ 256.630,34	R\$ 28.514,48	R\$ 285.144,82	R\$ 0,00	R\$ 285.144,82	R\$ 0,00	R\$ 285.144,82	R\$ 0,00	R\$ 285.144,82	R\$ 0,00	R\$ 285.144,82	R\$ 0,00	R\$ 285.144,82
0,00%	90,00%	0,00%	90,00%	0,00%	90,00%	0,00%	90,00%	0,00%	90,00%	0,00%	90,00%	10,00%	100,00%
R\$ 0,00	R\$ 309.396,92	R\$ 0,00	R\$ 309.396,92	R\$ 0,00	R\$ 309.396,92	R\$ 0,00	R\$ 309.396,92	R\$ 0,00	R\$ 309.396,92	R\$ 0,00	R\$ 309.396,92	R\$ 34.377,44	R\$ 343.774,36
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.885,81	R\$ 25.885,81
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.689,49	R\$ 9.689,49
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.592,49	R\$ 5.592,49
0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
R\$ 0,00	R\$ 16.488,00	R\$ 0,00	R\$ 16.488,00	R\$ 0,00	R\$ 16.488,00	R\$ 0,00	R\$ 16.488,00	R\$ 0,00	R\$ 16.488,00	R\$ 0,00	R\$ 16.488,00	R\$ 0,00	R\$ 16.488,00
0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
R\$ 0,00	R\$ 8.086,03	R\$ 0,00	R\$ 8.086,03	R\$ 0,00	R\$ 8.086,03	R\$ 0,00	R\$ 8.086,03	R\$ 0,00	R\$ 8.086,03	R\$ 0,00	R\$ 8.086,03	R\$ 0,00	R\$ 8.086,03
0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
R\$ 0,00	R\$ 41.176,39	R\$ 0,00	R\$ 41.176,39	R\$ 0,00	R\$ 41.176,39	R\$ 0,00	R\$ 41.176,39	R\$ 0,00	R\$ 41.176,39	R\$ 0,00	R\$ 41.176,39	R\$ 0,00	R\$ 41.176,39
6,67%	60,00%	6,67%	66,67%	6,67%	73,33%	6,67%	80,00%	6,67%	86,67%	6,67%	93,33%	6,67%	100,00%
R\$ 6.318,22	R\$ 56.863,99	R\$ 6.318,22	R\$ 63.182,21	R\$ 6.318,22	R\$ 69.500,43	R\$ 6.318,22	R\$ 75.818,66	R\$ 6.318,22	R\$ 82.136,88	R\$ 6.318,22	R\$ 88.455,10	R\$ 6.318,22	R\$ 94.773,32

Guilherme A. da Silva

Guilherme Andrade da Silva
Engenheiro Civil
CREA 24.981/D-GO