

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO ÁGUA BOA II

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATANTE: PREF. MUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS **VALOR DA OBRA: R\$ 133.336.58** **DATA: 14/10/2025**

OBRA: CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO ÁGUA BOA II **LOCALIZAÇÃO: COMUNIDADE ÁGUA BOA II - ZONA RURAL - RIO PARDO DE MINAS/MG** **PRAZO DA OBRA: 4 MESES**

ITEM	FONTE	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SICOR	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	Físico %	0.35%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			Financeiro	R\$ 460.72	R\$ 460.72	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
2	SICOR	MOVIMENTO DE TERRA	Físico %	0.75%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			Financeiro	R\$ 993.73	R\$ 993.73	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
3	SICOR	INFRA-ESTRUTURA	Físico %	4.75%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			Financeiro	R\$ 6.339.23	R\$ 6.339.23	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
4	SICOR	SUPERESTRUTURA	Físico %	8.70%	60.00%	40.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			Financeiro	R\$ 11.596.39	R\$ 6.957.83	R\$ 4.638.56	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
5	SICOR	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	Físico %	11.19%	60.00%	40.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			Financeiro	R\$ 14.918.33	R\$ 8.951.00	R\$ 5.967.33	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
6	SICOR	ESQUADRIAS E FERRAGENS	Físico %	8.82%	40.00%	60.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			Financeiro	R\$ 11.754.41	R\$ 4.701.76	R\$ 7.052.65	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
7	SICOR	COBERTURAS E PROTEÇÕES	Físico %	11.53%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			Financeiro	R\$ 15.371.02	R\$ 0.00	R\$ 15.371.02	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
8	SICOR	REVESTIMENTOS	Físico %	14.04%	20.00%	20.00%	60.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			Financeiro	R\$ 18.713.96	R\$ 3.742.79	R\$ 3.742.79	R\$ 11.228.38	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
9	SICOR	RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIL	Físico %	0.71%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			Financeiro	R\$ 952.21	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 952.21	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
10	SICOR	PISOS	Físico %	3.12%	0.00%	50.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			Financeiro	R\$ 4.155.74	R\$ 0.00	R\$ 2.077.87	R\$ 2.077.87	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
11	SICOR	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	2.72%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	0.00%	0.00%
			Financeiro	R\$ 3.624.77	R\$ 906.19	R\$ 906.19	R\$ 906.19	R\$ 906.19	R\$ 0.00	R\$ 0.00
12	SICOR	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	Físico %	6.85%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	0.00%	0.00%
			Financeiro	R\$ 9.136.60	R\$ 2.284.15	R\$ 2.284.15	R\$ 2.284.15	R\$ 2.284.15	R\$ 0.00	R\$ 0.00
13	SICOR	PONTOS DE INSTALAÇÕES	Físico %	7.17%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	0.00%	0.00%
			Financeiro	R\$ 9.562.46	R\$ 2.390.62	R\$ 2.390.62	R\$ 2.390.62	R\$ 2.390.62	R\$ 0.00	R\$ 0.00
14	SICOR	LOUÇAS, METAIS E DISPENSADORES	Físico %	5.01%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			Financeiro	R\$ 6.676.85	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 6.676.85	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
15	SICOR	PINTURA	Físico %	11.47%	0.00%	0.00%	20.00%	80.00%	0.00%	0.00%
			Financeiro	R\$ 15.290.63	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 3.058.13	R\$ 12.232.50	R\$ 0.00	R\$ 0.00
16	SICOR	BANCADAS E PRATELEIRAS	Físico %	1.20%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			Financeiro	R\$ 1.599.74	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 1.599.74	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
17	SICOR	VIDROS E ESPELHOS	Físico %	1.34%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
			Financeiro	R\$ 1.789.77	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 1.789.77	R\$ 0.00	R\$ 0.00

18	SICOR	LIMPEZA DE OBRA	Físico %	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
			Financeiro	R\$ 400.02	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 400.02	R\$ 0.00	R\$ 0.00
TOTAL			Físico %	100.0%	28.30%	33.32%	23.38%	15.00%	0.00%	0.00%
			Financeiro	R\$ 133.336.58	R\$ 37.728.02	R\$ 44.431.18	R\$ 31.174.14	R\$ 20.003.25	R\$ 0.00	R\$ 0.00

Geraldo Sarmento de Sena Júnior
Engenheiro Civil - CREA/MG 56.642/D

Astor José de Sá
Prefeito Municipal

