

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO                                      |                                   |                       |                  |                |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| OBRA: Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m² |                                   |                       | VALOR DA OBRA:   |                | R\$              |                | 2.084.071,79   |                | FOLHA Nº 01    |                |                |                |                |                |                |
| PRAZO DA OBRA:                                                    |                                   |                       | 12 MESES         |                | DATA: 18/03/2025 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| LOCAL:                                                            |                                   |                       |                  |                |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| ITEM                                                              | ETAPAS/DESCRIÇÃO                  | FÍSICO/<br>FINANCEIRO | TOTAL<br>ETAPAS  | MÊS 1          | MÊS 2            | MÊS 3          | MÊS 4          | MÊS 5          | MÊS 6          | MÊS 7          | MÊS 8          | MÊS 9          | MÊS 10         | MÊS 11         | MÊS 12         |
| 1                                                                 | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS | Físico %              | 10,20%           | 100,00%        |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                                                                   |                                   | Financeiro            | 212.671,72       | 212.671,72     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2                                                                 | FUNDAÇÃO                          | Físico %              | 10,18%           |                | 80,00%           | 20,00%         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                                                                   |                                   | Financeiro            | 212.222,30       | 0,00           | 169.777,84       | 42.444,46      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3                                                                 | ESTRUTURA                         | Físico %              | 13,91%           |                |                  | 50,00%         | 50,00%         |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                                                                   |                                   | Financeiro            | 289.945,48       | 0,00           | 0,00             | 144.972,74     | 144.972,74     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4                                                                 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS  | Físico %              | 9,31%            |                |                  |                | 20,00%         | 70,00%         | 10,00%         |                |                |                |                |                |                |
|                                                                   |                                   | Financeiro            | 194.100,05       | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 38.820,01      | 135.870,03     | 19.410,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5                                                                 | COBERTURA                         | Físico %              | 4,37%            |                |                  |                |                | 45,00%         | 55,00%         |                |                |                |                |                |                |
|                                                                   |                                   | Financeiro            | 91.020,10        | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 40.959,05      | 50.061,06      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 6                                                                 | IMPERMEABILIZAÇÃO                 | Físico %              | 0,66%            |                |                  |                |                |                | 100,00%        |                |                |                |                |                |                |
|                                                                   |                                   | Financeiro            | 13.726,38        | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 13.726,38      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 7                                                                 | ESQUADRIAS                        | Físico %              | 8,57%            |                |                  |                |                |                | 50,00%         | 50,00%         |                |                |                |                |                |
|                                                                   |                                   | Financeiro            | 178.556,78       | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 89.278,39      | 89.278,39      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 8                                                                 | REVESTIMENTO DE PAREDE            | Físico %              | 3,33%            |                |                  |                |                |                |                | 100,00%        |                |                |                |                |                |
|                                                                   |                                   | Financeiro            | 69.400,30        | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 69.400,30      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 9                                                                 | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO      | Físico %              | 3,87%            |                |                  |                |                |                |                |                | 100,00%        |                |                |                |                |
|                                                                   |                                   | Financeiro            | 80.582,11        | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 80.582,11      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 10                                                                | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO      | Físico %              | 1,82%            |                |                  |                |                |                |                |                | 100,00%        |                |                |                |                |
|                                                                   |                                   | Financeiro            | 37.976,20        | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 37.976,20      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 11                                                                | REVESTIMENTO DE TETO              | Físico %              | 1,51%            |                |                  |                |                |                |                |                | 100,00%        |                |                |                |                |
|                                                                   |                                   | Financeiro            | 31.494,34        | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 31.494,34      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 12                                                                | PINTURA                           | Físico %              | 3,73%            |                |                  |                |                |                |                |                |                | 100,00%        |                |                |                |
|                                                                   |                                   | Financeiro            | 77.715,10        | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 77.715,10      | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 13                                                                | MARMORARIA                        | Físico %              | 0,53%            |                |                  |                |                |                |                |                |                | 100,00%        |                |                |                |
|                                                                   |                                   | Financeiro            | 11.070,67        | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 11.070,67      | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 14                                                                | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS       | Físico %              | 2,94%            |                |                  |                |                |                |                |                |                | 100,00%        |                |                |                |
|                                                                   |                                   | Financeiro            | 61.233,09        | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 61.233,09      | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 15                                                                | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS      | Físico %              | 6,44%            |                |                  |                |                |                |                |                |                | 15,00%         | 70,00%         |                | 15,00%         |
|                                                                   |                                   | Financeiro            | 134.289,02       | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 20.143,35      | 94.002,31      | 0,00           | 20.143,35      |
| 16                                                                | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS             | Físico %              | 11,09%           |                |                  |                |                |                |                |                |                | 35,00%         | 65,00%         |                |                |
|                                                                   |                                   | Financeiro            | 231.200,98       | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 80.920,34      | 150.280,64     | 0,00           |
| 17                                                                | CLIMATIZAÇÃO                      | Físico %              | 5,69%            |                |                  |                |                |                |                |                |                |                | 20,00%         |                | 80,00%         |
|                                                                   |                                   | Financeiro            | 118.549,08       | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 23.709,82      | 94.839,26      |
| 18                                                                | DADOS E VOZ                       | Físico %              | 0,42%            |                |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 100,00%        |
|                                                                   |                                   | Financeiro            | 8.738,31         | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 8.738,31       |
| 19                                                                | GASES MEDICINAIS                  | Físico %              | 0,73%            |                |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 100,00%        |
|                                                                   |                                   | Financeiro            | 15.232,53        | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 15.232,53      |
| 20                                                                | URBANIZAÇÃO                       | Físico %              | 0,43%            |                |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 100,00%        |
|                                                                   |                                   | Financeiro            | 9.017,44         | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 9.017,44       |
| 21                                                                | SERVIÇOS COMPLEMENTARES           | Físico %              | 0,26%            |                |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 100,00%        |
|                                                                   |                                   | Financeiro            | 5.329,79         | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 5.329,79       |
| TOTAL                                                             |                                   | Físico %              | 100,00%          | 10,20%         | 8,15%            | 8,99%          | 8,82%          | 8,48%          | 8,28%          | 7,61%          | 7,20%          | 8,16%          | 8,39%          | 8,35%          | 7,36%          |
|                                                                   |                                   | Financeiro            | R\$ 2.084.071,79 | R\$ 212.671,72 | R\$ 169.777,84   | R\$ 187.417,20 | R\$ 183.792,75 | R\$ 176.829,08 | R\$ 172.475,83 | R\$ 158.678,70 | R\$ 150.052,66 | R\$ 170.162,21 | R\$ 174.922,66 | R\$ 173.990,45 | R\$ 153.300,68 |
| Observações:                                                      |                                   |                       |                  |                |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| SAULO FABRÍCIO LAFETÁ GONÇALVES - CAU A 47.932-2                  |                                   |                       |                  |                |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| JOAQUIM NERES XAVIER DIAS - PREFEITO MUNICIPAL DE SALINAS         |                                   |                       |                  |                |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |



Documento assinado digitalmente  
SAULO FABRÍCIO LAFETA GONÇALVES  
Data: 24/03/2025 12:37:04-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOAQUIM  
NERES XAVIER  
DIAS:57913234  
687

Assinado de forma  
digital por JOAQUIM  
NERES XAVIER  
DIAS:57913234687  
Dados: 2025.03.25  
08:35:04 -03'00'