



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

LOCAL: CENTRO SOLIDÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ROSANA COSTA GUIMARÃES PETRONE

ENDEREÇO: RUA DAS AROEIRAS, Nº. 244, - BAIRRO NOVA ESPERANÇA - SALINAS/MG

DATA: OUTUBRO/2026

FI - 01

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR(R\$)	1	2	3	4	5	6	7	SUBTOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.249,70	6.249,70	-				-	-	6.249,70
			100%							100%
2.0	ARRIMO E ATERRO - ELEVAÇÃO DO NÍVEL TERRENO	8.709,73	8.709,73	-					-	8.709,73
			100%							100%
3.0	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	4.207,91	4.207,91	0,00				-	-	4.207,91
			100%							100%
4.0	FUNDAÇÕES	45.467,38	22.733,69	22.733,69	-	-	-	-	-	45.467,38
			50%	50%						100%
5.0	SUPERESTRUTURA	114.484,98		34.345,50	57.242,49	22.897,00	-	-	-	114.484,98
				30%	50%	20%				100%
6.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	72.919,44	-	29.167,77	36.459,72	7.291,94	-		-	72.919,44
				40%	50%	10%				100%
7.0	ESQUADRIAS - VIDROS	46.148,10	-	-	-	-	13.844,43	-	32.303,67	13.844,43
							30%		70%	100%
8.0	SISTEMA DE COBERTURA	61.319,94		6.131,99	24.527,98	24.527,98	6.131,99	-	-	61.319,94
				10%	40%	40%	10%			100%
9.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.568,93	2.284,46	2.284,46	-	-	-	-	-	4.568,93
			50%	50%						100%
10.0	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNOS	55.835,64		-	16.750,69	22.334,26	16.750,69	-	-	55.835,64
					30%	40%	30%			100%
11.0	SISTEMAS DE PISOS	53.285,10		5.328,51	15.985,53	15.985,53	15.985,53	-	-	53.285,10
				10%	30%	30%	30%			100%
12.0	PINTURAS E ACABAMENTOS	53.185,69	-	-	-	-	15.955,71	37.229,98	-	53.185,69
							30%	70%		100%
13.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	11.245,57	1.124,56	1.124,56	2.249,11	4.498,23	2.249,11	-	-	11.245,57
			10%	10%	20%	40%	20%			100%
14.0	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	6.821,82	-	682,18	1.364,36	2.046,55	1.364,36	682,18	682,18	4.093,09
				10%	20%	30%	20%	10%	10%	100%
15.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	18.655,85	-	1.865,58	3.731,17	5.596,75	3.731,17	1.865,58	1.865,58	16.790,26
				10%	20%	30%	20%	10%	10%	100%
16.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127 e 220V	26.626,92	-	-	2.662,69	7.988,08	2.662,69	5.325,38	7.988,08	18.638,85
					10%	30%	10%	20%	30%	100%
17.0	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	2.216,70	-	221,67	443,34	443,34	665,01	443,34	-	2.216,70
				10%	20%	20%	30%	20%		100%
18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	11.612,98	-	-	-	2.322,60	4.645,19	2.322,60	2.322,60	9.290,38
						20%	40%	20%	20%	100%
19.0	SERVIÇOS FINAIS	2.566,30	-	-	-	-	-	1.283,15	1.283,15	1.283,15
								50%	50%	100%
				-	-	-	-	-	-	-

VALOR DO PERÍODO	606.128,66	45.310,04	103.885,92	161.417,08	115.932,24	83.985,89	49.152,22	46.445,26	
VALOR ACUMULADO		45.310,04	149.195,96	310.613,05	426.545,29	510.531,18	559.683,40	606.128,66	

MÁRCIO JOSÉ NERES COSTA

CREA: 167.823/D

Documento assinado digitalmente



MARCIO JOSE NERES COSTA

Data: 15/10/2026 11:14:57-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS - PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 24.359.333/0001-70

JOAQUIM
NERES
XAVIER
DIAS:579
13234687

Assinado de forma

digital por

JOAQUIM NERES

XAVIER

DIAS:57913234687

Dados: 2026.10.15

11:44:34 -03'00'