



PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBELITA
CNPJ:24.363.590/0001-85
Praça Major Avelino de Almeida, nº406, Centro, CEP:39.565-000

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBELITA				VALOR DO ORÇAMENTO: R\$ 273.389,15		DATA: 16/09/2026	
OBRA: DRENAGEM PLUVIAL DE RUAS NO DISTRITO DE AMPARO DO SÍTIO			LOCAL: RUAS DIVERSAS, BAIRRO PITEIRA, DISTRITO DE AMPARO DO SÍTIO, MUNICÍPIO DE RUBELITA			PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES	
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	3,51%	100,00%			
		Financeiro	R\$ 9.592,56	R\$ 9.592,56			
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Físico %	3,34%	100,00%			
		Financeiro	R\$ 9.120,00	R\$ 9.120,00			
3.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	4,60%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		Financeiro	R\$ 12.567,60	R\$ 3.141,90	R\$ 3.141,90	R\$ 3.141,90	R\$ 3.141,90
4.0	ESCAVAÇÕES	Físico %	12,78%	100,00%			
		Financeiro	R\$ 34.941,25	R\$ 34.941,25			
5.0	CALÇAMENTO	Físico %	2,02%				100,00%
		Financeiro	R\$ 5.528,42				R\$ 5.528,42
6.0	DRENAGEM CANALETA PROFUNDA	Físico %	41,69%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%
		Financeiro	R\$ 113.982,88	R\$ 22.796,58	R\$ 34.194,86	R\$ 34.194,86	R\$ 22.796,58
7.0	DRENAGEM TUBO 200MM	Físico %	32,06%		40,00%	40,00%	20,00%
		Financeiro	R\$ 87.656,44		R\$ 35.062,58	R\$ 35.062,58	R\$ 17.531,29
TOTAL		Físico %	100,00%	29,11%	26,48%	26,48%	17,92%
		Financeiro	R\$ 273.389,15	R\$ 79.592,29	R\$ 72.399,34	R\$ 72.399,34	R\$ 48.998,19

JOAO HENRIQUE
PEREIRA
LOYOLA:10324492685

Assinado de forma digital por
JOAO HENRIQUE PEREIRA
LOYOLA:10324492685
Dados: 2026.09.16 21:48:48 -03'00'

Observações:

JOÃO HENRIQUE PEREIRA LOYOLA
Engenheiro Civil, Crea-MG: 188176/D
Prefeitura Municipal de Rubelita