



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO
AV. CONTORNO OESTE, 1657, BAIRRO CIDADE UNIVERSITÁRIA
CEP 35935-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

TÍTULO EXECUÇÃO DE GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA E CERCAMENTO DA FAZENDA AGROECOLÓGICA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG	Nº PMSGRA	FL.
	Nº PROJ	REV. 0

APÊNDICE III

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA E CERCAMENTO DA FAZENDA AGROECOLÓGICA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG

PRAZO: 6 MESES

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ITEM	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	TOTAL ITEM
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	183.750,65	18,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	18,00%	100,00%
2	PREPARO DO TERRENO	3.419,27	100,00%						100,00%
3	DRENAGEM	41.525,98	80,00%	15,00%	5,00%				100,00%
4	FUNDAÇÃO	60.128,85	100,00%						100,00%
5	SUPERESTRUTURA	12.856,32	10,00%	80,00%	10,00%				100,00%
6	ESTRUTURA METÁLICA E FECHAMENTOS	401.521,74		10,00%	15,00%	30,00%	40,00%	5,00%	100,00%
7	ALVENARIA E PISO DE CONCRETO	86.873,51		20,00%	35,00%	45,00%			100,00%
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	19.014,61	15,00%	20,00%	35,00%	15,00%	15,00%		100,00%
9	ACABAMENTOS	25.939,95		15,00%	40,00%	45,00%			100,00%
10	LOUÇAS E METAIS	5.654,08		20,00%	35,00%	45,00%			100,00%
11	PEDRAS	1.497,16			25,00%	65,00%	10,00%		100,00%
12	SERVIÇOS E INSTALAÇÕES ELETRICAS	47.676,16	5,00%	10,00%	35,00%	35,00%	10,00%	5,00%	100,00%
13	PINTURA	21.583,26				30,00%	70,00%		
14	CERCAS E FECHAMENTOS	559.572,49	10,00%	15,00%	25,00%	25,00%	15,00%	10,00%	100,00%
15	LIMPEZA	11.803,65			20,00%			80,00%	100,00%
	TOTAL	1.482.817,68	192.322,90	200.969,15	301.720,84	370.047,12	296.822,48	120.935,18	1.482.817,68
	VALORES SIMPLES EM R\$								
	PERCENTUAL MENSAL		12,97%	13,55%	20,35%	24,96%	20,02%	8,16%	100,00%
	PERCENTUAL ACUMULADO		12,97%	26,52%	46,87%	71,83%	91,84%	100,00%	