



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
DIRETORIA DE LICITAÇÃO DE OBRAS

Cronograma Físico-Financeiro - Orçamento Inicial

Objeto: OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO 01, NO MUNICÍPIO DE JUTI/MS.

Município(s): Juti (MS)

Local: DIVERSAS RUAS

Prazo Exec.: 365 dias

Descrição	Etapas de Execução / Desembolso												Total Acumulado
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES	8,33% 5.404,18	8,33% 5.397,70	8,33% 5.397,71	8,33% 5.397,70	8,33% 5.397,71	8,33% 5.397,70	8,33% 5.397,70	8,33% 5.397,71	8,33% 5.397,70	8,33% 5.397,71	8,33% 5.397,70	8,37% 5.417,15	100,00% 64.798,37
02 - REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES	100,00% 1.254,63												100,00% 1.254,63
03 - MICRODRENAGEM	20,00% 385.370,92	20,00% 385.178,34	20,00% 385.178,33	20,00% 385.178,34	20,00% 384.985,75								100,00% 1.925.891,68
04 - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA			10,00% 304.270,83	10,00% 303.966,87	10,00% 303.966,87	20,00% 607.933,73	20,00% 607.933,73	20,00% 607.933,74	10,00% 303.662,91				100,00% 3.039.668,68
05 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES									25,00% 132.140,32	25,00% 132.087,49	25,00% 132.087,49	25,00% 132.034,66	100,00% 528.349,96
06 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA											50,00% 89.184,09	50,00% 89.148,44	100,00% 178.332,53
07 - PASSEIO COM ACESSIBILIDADE										33,33% 47.650,15	33,33% 47.635,86	33,34% 47.635,86	100,00% 142.921,87
08 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	8,33% 22.808,91	8,33% 22.781,57	8,34% 22.781,57	8,33% 22.808,91	8,33% 22.781,57	8,34% 22.781,57	8,33% 22.808,91	8,33% 22.781,57	8,34% 22.781,57	8,33% 22.808,91	8,33% 22.781,57	8,34% 22.781,57	100,00% 273.488,20
TOTAL POR PERÍODO	414.838,64	413.357,61	717.628,44	717.351,82	717.131,90	636.113,00	636.140,34	636.113,02	463.982,50	207.944,26	297.086,71	297.017,68	100,00%
TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	414.838,64	828.196,25	1.545.824,69	2.263.176,51	2.980.308,41	3.616.421,41	4.252.561,75	4.888.674,77	5.352.657,27	5.560.601,53	5.857.688,24	6.154.705,92	6.154.705,92