



Obra
PROJETO EXECUTIVO PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL “MARCY BRANDÃO FERNANDES” (CEIM) NO MUNICÍPIO DE JUTI-MS

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 10.779.74	40,00% 4.311.90	20,00% 2.155.95	20,00% 2.155.95	20,00% 2.155.95
2	LIMPEZA INICIAL	100,00% 3.311.22	100,00% 3.311.22			
3	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	100,00% 1.012.76	100,00% 1.012.76			
4	ESTRUTURAL	100,00% 26.342.52	30,00% 7.902.76	35,00% 9.219.88	35,00% 9.219.88	
5	COBERTURA	100,00% 85.806.22		40,00% 34.322.49	50,00% 42.903.11	10,00% 8.580.62
6	ALVENARIA	100,00% 32.483.84		40,00% 12.993.54	40,00% 12.993.54	20,00% 6.496.77
7	DIVISÓRIAS	1,00% 6.367.39				1,00% 63.67
8	REVESTIMENTO	100,00% 59.841.05			50,00% 29.920.53	50,00% 29.920.53
9	PINTURA	100,00% 4.705.92				100,00% 4.705.92
10	ESQUADRIAS	100,00% 9.114.26		50,00% 4.557.13	50,00% 4.557.13	
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 12.005.16	25,00% 3.001.29	25,00% 3.001.29	25,00% 3.001.29	25,00% 3.001.29
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 13.122.76		25,00% 3.280.69	40,00% 5.249.10	35,00% 4.592.97
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 968.00				100,00% 968.00
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 9.509.40	25,00% 2.377.35	25,00% 2.377.35	25,00% 2.377.35	25,00% 2.377.35
Porcentagem			7,96%	26,11%	40,81%	22,83%
Custo			21.917,27	71.908,31	112.377,87	62.863,06
Porcentagem Acumulado			7,96%	34,07%	74,88%	97,71%
Custo Acumulado			21.917,27	93.825,58	206.203,45	269.066,51

ALAN PINHEIRO TRINDADE
CREA 70161/D - MS