



**CRONOGRAMA PREVISTO PLE**

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARI	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 039487/2025	<b>Nº TransfereGOV</b> 039487/2025	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS EM ITAGUARI - GO
---	-----------------------------------	---------------------------------------	---

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

**1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL**

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO  
FIL

Nº do Evento	Título dos Eventos	1º CASA	2º CASA	3º CASA	4º CASA	5º CASA	6º CASA	7º CASA	8º CASA	9º CASA	10º CASA	11º CASA	12º CASA	13º CASA	14º CASA	15º CASA	16º CASA	17º CASA	18º CASA	19º CASA	20º CASA	21	22	23	24	25
--------------	--------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----	----	----	----	----

F	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	1	2	2	2	3	3	4	4	4	4	5	5	5	6	7	7	8	8	8					
F	2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
F	3	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES - RADIER	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
F	4	IMPERMEABILIZAÇÃO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
F	5	SUPERESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
F	6	PAREDES E PAINEIS - ALVENARIA E FECHA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
F	7	PAREDES E PAINEIS - ESQUADRIAS METÁ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5					
F	8	PAREDES E PAINEIS - ESQUADRIAS DE MA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5					
F	9	COBERTURA E PROTEÇÕES - TELHADOS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5					
F	10	REVESTIMENTOS - REVESTIMENTOS INTE	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6					
F	11	REVESTIMENTOS - REVESTIMENTOS CER	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6					
F	12	REVESTIMENTOS - REVESTIMENTOS EXTE	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6					
F	13	REVESTIMENTOS - FORROS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6					
F	14	REVESTIMENTOS - PINTURA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7					
F	15	PAVIMENTAÇÕES - CERAMICA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7					
F	16	PAVIMENTAÇÕES - CIMENTADOS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6					
F	17	PAVIMENTAÇÕES - RODAPÉ, SOLEIRAS E	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6					
F	18	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS E TELEFONICA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5					
F	19	INSTALAÇÕES - HIDRAULICAS, GÁS E INCE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5					
F	20	INSTALAÇÕES - SANITARIAS E PLUVIAIS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8					
F	21	INSTALAÇÕES - APARELHOS, METAIS E BA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8					
F	22	COMPLEMENTAÇÕES	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8					
F	23	TRABALHO SOCIAL	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8					

Cronograma	Parcela								Acumulado								
	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08									
%	16,26%	16,30%	11,88%	20,45%	16,30%	6,16%	3,17%	9,48%									
R\$	480.149,92	481.225,23	350.919,62	603.779,76	481.225,23	181.859,31	93.577,52	279.923,63									
%	16,26%	32,56%	44,44%	64,89%	81,19%	87,35%	90,52%	100,00%									
R\$	480.149,92	961.375,15	1.312.294,77	1.916.074,53	2.397.299,76	2.579.159,07	2.672.736,59	2.952.660,22									
%	10,00%	25,00%	35,00%	55,00%	70,00%	75,00%	85,00%	100,00%									

ITAGUARI  
Local  
segunda-feira, 26 de janeiro de 2026  
Data

Responsável Técnico  
Nome: DAVID ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR  
CREA/CAU: 25784/D-GO  
ART/RRT: 1020250289386 / 1020250302086