



Construtora Ltda

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: DRENAGEM PLUVIAL, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE

LOCAL: AVENIDA NS-A ENTRE AVENIDA LO-25 E AVENIDA LO-27 (QUADRA 1101 SUL-ANTIDA ACSU SO 110) E AVENIDA NS-A ENTRE AVENIDA LO-29 E AVENIDA LO-31 (QUADRA 1301 SUL-ANTIDA ACSU SO 130)

BDI = 21,38% SICRO: OUTIBRO2025 SINAPI : MARÇO/2026 - NãoDesonerado

ITEM	CÓDIGO	1ª MÊS		2ª MÊS		3ª MÊS		4ª MÊS		5ª MÊS		6ª MÊS		PREÇO SERVIÇO S/BDI
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 160.194,61	30,00%	R\$ 74.757,48	14,00%	R\$ 74.757,48	14,00%	R\$ 74.757,48	14,00%	R\$ 74.757,48	14,00%	R\$ 74.757,48	14,00%	R\$ 533.982,02
2	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 170.373,15	20,00%	R\$ 298.153,01	35,00%	R\$ 212.966,43	25,00%	R\$ 170.373,15	20,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 851.865,73
3	OBRAS VIÁRIAS	R\$ 111.229,02	10,00%	R\$ 222.458,05	20,00%	R\$ 333.687,07	30,00%	R\$ 222.458,05	20,00%	R\$ 222.458,05	20,00%	R\$ -	-	R\$ 1.112.290,24
4	RECOMPOSIÇÃO DE VIAS	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 11.226,18	50,00%	R\$ -	-	R\$ 6.735,71	30,00%	R\$ -	-	R\$ 22.452,36
5	CALÇADAS ACESSÍVEIS E CICLOVIA	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 136.269,15	30,00%	R\$ 227.115,25	50,00%	R\$ 90.846,10	20,00%	R\$ 454.230,50
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 15.541,58	20,00%	R\$ 31.083,16	40,00%	R\$ 31.083,16	40,00%	R\$ 77.707,90
	TOTAL SIMPLES	R\$ 441.796,78	14,47%	R\$ 595.368,54	19,50%	R\$ 632.637,17	20,73%	R\$ 626.135,11	20,51%	R\$ 559.904,41	18,34%	R\$ 196.686,74	6,44%	3.052.528,75
	TOTAL ACUMULADO	441.796,78	14,47%	1.037.165,31	33,98%	1.669.802,48	54,70%	2.295.937,59	75,21%	2.855.842,01	93,56%	3.052.528,75	100,00%	

FABIO DA COSTA
 SANTOS:902529777
 34
 Assinado de forma digital por
 FABIO DA COSTA SANTOS
 LANCAMENTO: 2021.10.22 12:08:47
 EMISSÃO: 2021.10.22 12:08:47
 03100

Engenheiro Civil
 CREA/RJ 87101473-5

