



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DA PRATA

ESTADO E MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO:	CACHOEIRA DA PRATA – MG							24/06/2024
ENDEREÇO:	AVENIDA NOSSA SENHORA DE APARECIDA, CENTRO, CACHOEIRA DA PRATA							
PROJETO:	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY DE GRAMA SINTÉTICA COM ALAMBRADO DE REDE ESPORTIVA							
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS R\$	PESO		POR MÊS			
			%		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL (%)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.379,92	2,74%	FÍSICO	39,00%	3,50%	57,50%	100,00%
				FINANCEIRO	R\$ 4.048,17	R\$ 363,30	R\$ 5.968,46	R\$ 10.379,93
2.0	TERRAPLANAGEM E BASE PARA O CAMPO	R\$ 61.018,59	16,10%	FÍSICO	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				FINANCEIRO	R\$ 61.018,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.018,59
3.0	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 8.458,33	2,23%	FÍSICO	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				FINANCEIRO	R\$ 8.458,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.458,33
4.0	GRAMADO - GRAMA SINTÉTICA	R\$ 163.555,06	43,16%	FÍSICO	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
				FINANCEIRO	R\$ -	R\$ 81.777,53	R\$ 81.777,53	R\$ 163.555,06
5.0	ALAMBRADO DE TELA DE NAYLON	R\$ 135.561,45	35,77%	FÍSICO	30,00%	50,00%	20,00%	100,00%
				FINANCEIRO	R\$ 40.668,43	R\$ 67.780,72	R\$ 27.112,29	R\$ 135.561,44
Total:		R\$ 378.973,35	100,00%	FÍSICO	30,13%	39,56%	30,31%	100,00%
				FINANCEIRO	R\$ 114.193,52	R\$ 149.921,55	R\$ 114.858,28	R\$ 378.973,35