

OBRA: PONTE DO CHICO DO MAROTO

LOCAL: ZONA RURAL

CIDADE: TROMBAS-GO

TAB. REFERÊNCIA: * SINAPI-MS - NOVEMBRO/2025

* SICRO-MS - JULHO/2025

DATA: 08/01/2026

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	R\$	%	1ºMES	%	2ºMES	%	3ºMES	%	4ºMES	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 39.765,48	13,25%	R\$ 29.824,11	75,00%	R\$ 1.988,27	5,00%	R\$ 1.988,27	5,00%	R\$ 5.964,82	15,00%
2	INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA	R\$ 58.205,28	19,40%	R\$ 23.282,11	40,00%	R\$ 34.923,17	60,00%	R\$ -		R\$ -	
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 179.216,14	59,74%	R\$ -		R\$ 53.764,84	30,00%	R\$ 71.686,46	40,00%	R\$ 53.764,84	30,00%
4	DIVERSOS	R\$ 772,31	0,26%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 772,31	100,00%
5	LIMPEZA FINAL	R\$ 1.720,08	0,57%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.720,08	100,00%
6	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 20.330,27	6,78%	R\$ 5.082,57	25,00%	R\$ 5.082,57	25,00%	R\$ 5.082,57	25,00%	R\$ 5.082,57	25,00%
		R\$ 300.009,56	100,00%	R\$ 58.188,79	19,40%	R\$ 95.758,85	31,92%	R\$ 78.757,30	26,25%	R\$ 67.304,62	22,43%
		R\$ 300.009,56	100,00%	R\$ 58.188,79	19,40%	R\$ 153.947,64	51,31%	R\$ 232.704,94	77,57%	R\$ 300.009,56	100,00%

GABRIEL BARBOSA GIL
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 1022954067/D-GO