

Obra **Construção de passarela coberta na Creche**

Proprietário **Município de Morro Agudo de Goiás**
Secretaria Municipal de Educação
Local Av Flamboyant (esquina com Av Lírio Branco) Qd: 57 Lt: 01
Setor Cristo Rey - Morro Agudo de Goiás - GO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Etapa	Título	Valor	%	Mês 01		Mês 02		Mês 03	
				Quinz 1	Quinz 2	Quinz 1	Quinz 2	Quinz 1	Quinz 2
1.	Serviços iniciais	1.075,08	1,21%	% 100,00%					
				R\$ 1.075,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Fundações em tubulões	8.326,80	9,33%	% 100,00%					
				R\$ 8.326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Cobertura	66.276,41	74,30%	%	100,00%				
				R\$ 0,00	66.276,41	0,00	0,00	0,00	
4.	Pluvial	3.791,23	4,25%	% 50,00%		50,00%			
				R\$ 1.895,62	0,00	1.895,62	0,00	0,00	0,00
5.	Eletricidade	1.344,11	1,51%	%		100,00%			
				R\$ 0,00	0,00	1.344,11	0,00	0,00	0,00
6.	Pinturas	8.386,69	9,40%	%			50,00%	50,00%	
				R\$ 0,00	0,00	0,00	4.193,35	4.193,35	0,00
Valor total com BDI		89.200,32		No período	11.297,50	66.276,41	3.239,73	4.193,35	4.193,35
					77.573,91		7.433,07		4.193,35
					86,97%		8,33%		4,70%
				Acumulado	77.573,91		85.006,98		89.200,32
					86,97%		95,30%		100,00%

Morro Agudo de Goiás , 05 de julho de 2025

DENNER SANSONI PAIM

Engenheiro civil

PAIM Engenharia

ART : 10 2024 0330446